



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA
Conta origem:	0356 003 00003401-1
Conta destino:	1370 003 00002623-9

Nome destinatário:	CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA
Valor:	R\$ 12.643,65

Data de débito:	13/01/2023
Data/hora da operação:	13/01/2023 12:09:14

Código da operação:	38472152
Chave de segurança:	55UH8CZL697EZWKK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
DO CONVÊNIO - PA 2018/39808
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA-SP

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000197 Data e Hora de Emissão 09/01/2023 16:10:30 Código de Verificação CL9Q-KTCK		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 22.435.623/0001-20 Inscrição Municipal: 6.234.660-1 Nome/Razão Social: CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA Endereço: R. PROFESSOR ALVARO GUIMARAES FILHO 400 - VILA IMPERIO - CEP: 04407-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.485.056/0001-21 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV. São Paulo 760 - Além Ponte - CEP: 18013-002 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: CONTABILIDADE@SANTACASASOROCABA.COM.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Processo administrativo nº 2018/39.808 - Serviço de reforma de área para adequação da Unidade de Terapia Intensiva Adulto em estabelecimento assistencial de saúde. CNO 90.011.95897/74. MATERIAL (50%): R\$ 6.602,43 MÃO DE OBRA (50%): R\$ 6.602,43 VALOR BRUTO: R\$ 13.204,86 RETENÇÃO PARA INSS 3,5% SOBRE A MÃO DE OBRA (IN RFB 1436/2015): R\$ 231,09 RETENÇÃO ISS 5,00%: R\$ 330,12 VALOR LIQUIDO: R\$ 12.643,65 VENCIMENTO: 13/01/2023 DADOS PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1370 CONTA CORRENTE: 00002623-9 CARLOS ANDRÉ DA SILVA SOUZA ME CNPJ 22.435.623/0001-20				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 13.204,86				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
231,09	-	-	-	-
Código do Serviço 01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e espec. serv. aux. ou complement.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
6.602,43	6.602,43	5,00%	330,12	0,00
Município da Prestação do Serviço Sorocaba - SP		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.087/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
DO CONVÊNIO - PA 2018/39808
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA-SP**


Raphael Pizzol
 Gerência Predial
 Irmandade da Santa Casa de
 Misericórdia de Sorocaba


F. da Silva
 Gerência Executiva Financeira
 Irmandade da Santa Casa de
 Misericórdia de Sorocaba



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

Av. São Paulo, 750 - Jd. Árvore Grande - Sorocaba/SP CEP 18013-002 CNPJ: 71.485.056/0001-21
(15) 2101-8000 www.santacasasorocaba.com.br Siga-nós: @santacasasorocaba

JUSTIFICATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO

Solicitante:	Setor:	Data:
Debora de M. Affonso	Engenharia	11/01/23
1. Descrição do Material/ Serviço solicitado:		
NR 197 Carlos Chade de Silva Souza (Algois)		
2. Motivo da solicitação (Justificar a necessidade atual):		
Medicamentos UT 2º pav. 10 leitos		
3. Valor:		
\$ 13.204,86		
4. Forma de pagamento:		
☐ Dinheiro ☐ Boletim ☒ Depósito - Banco: CEF Agência: 1370 CIC: 2623-9 CNPJ: 22 435.623/0001-20		
5. Pagar com a verba:		
PM Sorocaba PA 39.808/18 PAGO COM RECURSOS FEDERAIS		
6. Tipo de pagamento		
☐ Adiantamento ☒ Prazo DO CONVÊNIO - PA 2018/39808 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP		
7. Data de pagamento: 13/01/2023		
8. Observações		
Anexo Relatório p/ prestação de contas (cópia)		
9. Autorizado por (Carimbo e assinatura):		
Raphael Pizzol Gerência Predial Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba		

Soraya F. da Silva
Gerente Executiva Financeiro
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

Recebi o valor de R\$ _____. Estou ciente que devo informar o CNPJ da Santa Casa nos comprovantes fiscais e realizar a prestação de contas do valor recebido em até 48h (Em casos de viagem, realizar logo após o retorno).

Sorocaba, 11 de Janeiro de 2023
Debora Affonso
Engenharia
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

Solicitante (assinatura)

Recurso entregue por: (carimbo e assinatura)

PLANILHA DE MEDIÇÃO 5
ADAPTAÇÃO DO 2º ANDAR DO PRÉDIO DO PRONTO SOCORRO (10 LEITOS UTI)
PA 39.808/18 - PMS

Data: 05/01/2023

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE				PREÇO				
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO	SALDO	UNIT. COM BDI	TOTAL CONTRATADO	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO	TOTAL ACUMULADO
3	VEDAÇÕES							R\$ 41.270,91	R\$ 24.765,26	R\$ 740,31	R\$ 25.305,57
3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF: 12/2021	M2	31,05	24,42	6,63	-	R\$ 111,66	R\$ 3.467,04	R\$ 2.726,74	R\$ 740,31	3.467,05
5	ACABAMENTOS							R\$ 160.504,97	R\$ 13.691,13	R\$ 2.993,23	R\$ 16.684,36
5.1	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF: 06/2014	M2	528,08	515,25	12,83	-	R\$ 4,73	R\$ 2.497,82	R\$ 2.437,13	R\$ 60,69	R\$ 2.497,82
5.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF: 06/2014	M2	100,33		100,33	-	R\$ 28,49	R\$ 2.858,40		R\$ 2.858,40	R\$ 2.858,40
5.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF: 06/2014	M2	427,80	425,00	2,80	-	R\$ 26,48	R\$ 11.328,14	R\$ 11.254,00	R\$ 74,14	11.328,14
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 79.466,99	R\$ 20.368,15	R\$ 6.598,07	R\$ 26.966,22
8.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	164,65		163,00	1,65	R\$ 15,91	R\$ 2.619,58		R\$ 2.593,33	2.593,33
8.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	69,72		58,00	11,72	R\$ 15,48	R\$ 1.079,27		R\$ 897,84	897,84
8.13	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF: 05/2015	M	164,65	100,00	60,00	4,65	R\$ 8,53	R\$ 1.404,46	R\$ 853,00	R\$ 511,80	1.364,80
8.14	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF: 05/2015	UN	133,00	100,00	30,00	3,00	R\$ 5,71	R\$ 759,43	R\$ 571,00	R\$ 171,30	742,30
8.16	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	8,00		7,00	1,00	R\$ 36,34	R\$ 290,72		R\$ 254,38	254,38
8.17	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	38,00		28,00	10,00	R\$ 19,35	R\$ 735,30		R\$ 541,80	541,80
8.18	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	12,00		12,00	-	R\$ 12,99	R\$ 155,88		R\$ 155,88	155,88
8.34	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios	M	62,79	55,00	7,79	-	R\$ 173,21	R\$ 10.875,86	R\$ 9.526,55	R\$ 1.349,31	10.875,86
8.35	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 prézincada, com acessórios	M	162,08	160,00	2,08	-	R\$ 58,86	R\$ 9.540,03	R\$ 9.417,60	R\$ 122,43	9.540,03
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 63.016,53	R\$ -	R\$ 166,78	R\$ 166,78
11.1	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF: 05/2015	UN	32,00		1,00	31,00	R\$ 166,78	R\$ 5.336,96		R\$ 166,78	166,78
12	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO							R\$ 203.922,56	R\$ 95.336,40	R\$ 1.827,20	R\$ 97.163,60
12.11	Lã de vidro 4" ou 18 de rocha com espessura de 1"	M2	217,29	177,35	37,66	2,29	R\$ 28,53	R\$ 6.199,40	R\$ 5.059,69	R\$ 1.074,44	6.134,13
12.12	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF: 04/2018	M2	221,64	165,00	54,00	2,64	R\$ 13,94	R\$ 3.089,66	R\$ 2.300,10	R\$ 752,76	3.052,86
15	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS							R\$ 85.948,83	R\$ 519,40	R\$ 879,27	R\$ 1.398,67
15.22	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2. FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF: 05/2015	M	402,00	140,00	237,00	25,00	R\$ 3,71	R\$ 1.491,42	R\$ 319,40	R\$ 879,27	1.398,67
	PREÇO TOTAL							R\$ 1.000.000,00	R\$ 172.564,56	R\$ 13.204,86	R\$ 185.769,42

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
DO CONVÊNIO - PA 2018/39808
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA-SP**