

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PT:
 Órgão/Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA
 CNPJ: 71.485.056/0001-21
 Endereço: Avenida São Paulo, 750
 Município: Sorocaba CEP: 18013-002
 Telefone: 15 2101-8000
 Email: superintendencia@santacasasorocaba.com.br

CPF	Nome Responsável	Função	Cargo	Email
434.196.158-68	Reinaldo Beserra dos Reis	Superintendente Executivo	Superintendente Executivo	superintendencia@

RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco: 001 Agência: 2414-7 Número: 7319-9
 Praça de Pagamento: Sorocaba
 Gestor do Convênio: Reinaldo Beserra dos Reis
 Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso.

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Missão da Instituição: • Missão Promover a saúde, prestando assistência hospitalar de excelência, conciliando humanização, responsabilidade social e ambiental. • Visão Ser reconhecida como hospital de excelência, referência na assistência de qualidade e no atendimento ético e humano. • Valores Princípios Cristãos: Prezamos pelos valores fundamentais da ética cristã. Humanização: Valorizamos o ser humano servindo-o com respeito, acolhimento, prontidão e dedicação. Qualidade e segurança: Buscamos continuamente utilizar as melhores práticas em saúde com foco na excelência. Responsabilidade Socioambiental: Temos consciência de nosso papel na sociedade e no planeta e buscamos sustentabilidade
Caracterização da Instituição: Caracterizado como Hospital Geral, realiza com atendimentos em média e alta complexidade nas áreas clínicas e especialidades cirúrgica, obstétrica, possui leitos de Terapia Intensiva adulta e Neonatal, e atendimentos de Pronto Socorro referenciados nas áreas de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica e Ortopedia, sendo todas destinadas à assistência exclusiva de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Com 227 leitos realiza em média/mês de 1.100 internações, 371 procedimentos cirúrgicos, 190 partos normais e cirúrgicos, além de 2.300 atendimentos referenciados de Pronto Socorro e exames eletivos; atende ainda a média de 1.900 pacientes oncológicos, sendo 190 deles em quimioterapia, 450 em hormonioterapia e aproximadamente 600 pacientes em acompanhamento clínico pós-tratamento.

Histórico da Instituição: A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba foi fundada por católicos piedosos no início de 1803, com o objetivo de manter um hospital para atender os pobres e necessitados. No início, funcionou numa igreja dedicada a Santo Antônio, que existia no centro da cidade. No início de segunda metade do século XX, a igreja foi deixando que os leigos, bons cidadãos tomassem cada vez mais a frente a difícil empreitada de levar o hospital. Infelizmente as Irmãs que cuidavam gratuitamente dos doentes e moravam no hospital, foram expulsas no início dos anos 70. Segundo testemunhas da época, houve uma discordância de algumas práticas realizadas no hospital que iam contra a fé católica. Este fato fez com que aos poucos a Igreja Católica fosse afastando do hospital. Hoje após 40 anos de exílio, a Arquidiocese de Sorocaba, movida pela misericórdia aos mais pobres e doentes, volta a assumir um papel de protagonista neste serviço caritativo, para o bem do povo sorocabano.

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto: Custeio Detalhado: Reforma das instalações elétricas e hidráulicas do prédio principal do Hospital, numa área de 815 m² abrangendo a área de quartos de internação e áreas de circulação.

Objetivo: Adequar as instalações elétricas e hidráulicas do prédio principal do hospital frente as normas técnicas vigentes para funcionamento e segurança; Avançar nas etapas programadas de substituição das instalações para obtenção do AVCB.

Justificativa: A precariedade das instalações elétricas e hidráulicas do Prédio Principal do Hospital, que estão fora das normas de segurança com risco de incêndio e vazamentos. Ausência de AVCB. A regularização das áreas reformadas frente a RDC -50, Normas Técnicas Brasileiras e Decretos Estaduais atenderá as exigências das medidas de segurança contra incêndio e viabilizará a obtenção de Licenças e alvarás que a Instituição não dispõe.

Local: Avenida São Paulo, 750 Arvore Grande, Sorocaba -SP - Bloco A - Prédio Principal

Observações:

METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas Quantitativas

ADEQUAR AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DE 815 M² DO PRÉDIO PRINCIPAL DO HOSPITAL

Ações para Alcance: Através da contratação de empresa especializada.

Situação Atual: 815 m² de Instalações elétricas e hidráulicas precárias em desacordo com as normas técnicas vigentes

Situação Pretendida: 815 m² Instalações elétricas e hidráulicas novas de acordo com as normas técnicas vigentes

Indicador de Resultado: 100% de instalações elétricas e hidráulicas adequadas na área que compreende 815 m²

=Área com instalações antigas/área com instalações novas x 100

Metas Qualitativas

ADEQUAR 100% DAS ÁREAS PREVISTAS E CONTRATADAS NA EXECUÇÃO DA REFORMA

Ações para Alcance: Contratação de empresa especializada

Situação Atual: Prédio Principal do Hospital fora das normas elétricas e hidráulicas

Situação Pretendida: Área reformada no Prédio principal do Hospital atendendo RDC e normas vigentes

Indicador de Resultado: Serviços contratados/ serviços realizados x 100.

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapa	Duração	Descrição
1	COTAÇÃO	15	Apresentação de orçamentos de empresas especializadas
2	CONTRATAÇÃO	30	Através da análise dos critérios de preço, qualidade e prazo de conclusão

3	EXECUÇÃO	120	<p>Remoção de cabos elétricos de forma manual sem reaproveitamento</p> <p>Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual sem reaproveitamento</p> <p>Remoção de louças de forma manual sem reaproveitamento</p> <p>Remoção de acessórios de forma manual sem reaproveitamento</p> <p>Remoção de metais sanitários de forma manual sem reaproveitamento</p> <p>Remoção de luminárias de forma manual sem reaproveitamento</p> <p>Execução dos serviços de infraestrutura elétrica incluindo tubulação seca, eletrocalhas e enfiamento e distribuição de circuitos de acordo com projeto</p> <p>Execução dos serviços de infraestrutura hidráulica de acordo com projeto.</p> <p>Acabamentos de elétrica execução de serviços de instalação dos acabamentos de elétrica para montagem de interruptores e tomadas</p> <p>Instalação de luminárias</p> <p>Acabamentos de hidráulica execução de serviços de instalação hidráulicos (louças, metais e acessórios)</p>
---	----------	-----	--

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Natureza	Tipo Objeto	Aplicação	Proponente	%	Concedente	%
1	Custeio	Reforma	Prestação de Serviços			410.000,00	100 %

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

OBJETO: Saúde Humana Custeio	PRAZO PROPOSTO INÍCIO: data da assinatura do convênio. FINAL: 31/12/2020	DATA BASE 27/07/2020
--	---	--------------------------------

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RECURSOS ESTADUAL	410.000,00
RECURSOS PRÓPRIO	0,00
VALOR CONVÊNIO	410.000,00

PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início: A partir da data de assinatura do Ajuste

Término: 31/12/2020

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA

CPF	Nome da Pessoa	Função	Cargo	Email
434.196.158-68	Reinaldo Beserra dos Reis	Superintendente Executivo	Superintendente Executivo	superintendencia@santacasasorocaba.com.br

Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO, para fins de prova junto à Secretária de Estado da Saúde, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou Entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma de Plano de Trabalho.

ASSINATURAS DIGITAIS

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.