

(o documento deverá ser emitido em papel timbrado da empresa proponente)

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO ONCOLÓGICO**

Item	Descrição	Valor (R\$)	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	mês 9	mês 10	mês 11	mês 12
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 115.000,00	100,00%											
			R\$ 115.000,00											
2	TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 21.640,27	100,00%											
			R\$ 21.640,27											
3	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	R\$ 319.468,92	20,00%	80,00%										
			R\$ 63.893,78	R\$ 255.575,14										
4	INFRAESTRUTURA - BLOCOS E VIGAS BALDRAMES	R\$ 255.570,54		50,00%	50,00%									
				R\$ 127.785,27	R\$ 127.785,27									
5	LAJE PISO - SUBSOLO	R\$ 30.294,00				20,00%	80,00%							
						R\$ 6.058,80	R\$ 24.235,20							
6	SUPERESTRUTURA	R\$ 1.058.842,31		5,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%					
				R\$ 52.942,12	R\$ 211.768,46	R\$ 211.768,46	R\$ 211.768,46	R\$ 211.768,46	R\$ 158.826,35					
7	COBERTURA METÁLICA	R\$ 372.979,65							20,00%	60,00%	20,00%			
									R\$ 74.595,93	R\$ 223.787,79	R\$ 74.595,93			
8	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	R\$ 287.678,55						10,00%	50,00%	40,00%				
								R\$ 28.767,86	R\$ 143.839,28	R\$ 115.071,42				
9	REVESTIMENTOS	R\$ 638.572,26							20,00%	30,00%	50,00%			
									R\$ 127.714,45	R\$ 191.571,68	R\$ 319.286,13			
10	PORTAS DE MADEIRA COM BATENTES METÁLICOS	R\$ 221.360,64										50,00%	40,00%	10,00%
												R\$ 110.680,32	R\$ 88.544,26	R\$ 22.136,06
11	INSTALAÇÕES	R\$ 1.526.678,45			10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
					R\$ 152.667,85	R\$ 305.335,69	R\$ 305.335,69	R\$ 305.335,69	R\$ 152.667,85	R\$ 76.333,92	R\$ 76.333,92	R\$ 76.333,92	R\$ 76.333,92	
12	RESERVATÓRIO	R\$ 93.178,46							30,00%	70,00%				
									R\$ 27.953,54	R\$ 65.224,92				
13	LIMPEZA	R\$ 6.003,80												100,00%
														R\$ 6.003,80
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 513.235,80	4,05%	8,82%	9,95%	10,57%	11,52%	13,36%	13,28%	11,26%	9,50%	3,78%	3,33%	0,57%
			R\$ 20.803,66	R\$ 45.262,57	R\$ 51.063,69	R\$ 54.273,58	R\$ 59.143,64	R\$ 68.567,10	R\$ 68.140,32	R\$ 57.775,41	R\$ 48.780,80	R\$ 19.401,09	R\$ 17.104,67	R\$ 2.919,26
Total:	R\$ 5.460.503,65	Período:	4,05%	8,82%	9,95%	10,57%	11,52%	13,36%	13,28%	11,26%	9,50%	3,78%	3,33%	0,57%
		Acumulado:	R\$ 221.337,71	R\$ 481.565,09	R\$ 543.285,26	R\$ 577.436,54	R\$ 629.250,85	R\$ 729.510,53	R\$ 724.969,85	R\$ 614.693,72	R\$ 518.996,78	R\$ 206.415,34	R\$ 181.982,85	R\$ 31.059,13
			4,05%	12,87%	22,82%	33,40%	44,92%	58,28%	71,56%	82,81%	92,32%	96,10%	99,43%	100,00%
			R\$ 221.337,71	R\$ 702.902,80	R\$ 1.246.188,07	R\$ 1.823.624,60	R\$ 2.452.875,45	R\$ 3.182.385,98	R\$ 3.907.355,84	R\$ 4.522.049,56	R\$ 5.041.046,34	R\$ 5.247.461,67	R\$ 5.429.444,52	R\$ 5.460.503,65

Local e data
Empresa (Identificação)
Assinatura do representante legal
(Indicar nome e cargo)