

REFORMA CENTRO CIRURGICO - ÁREA DE APOIO

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 mar/24 | 2 abr/24 | 3 mai/24 | 4 jun/24 | 5 jul/24 | 6 ago/24 | 7 set/24 | 8 out/24 | 9 nov/24 | 10 dez/24 | 11 jan/25 | 12 fev/25 |
|---------------|--|-------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 5.150,93 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | R\$ 5.150,93 | | | | | | | | | | | |
| 2 | DEMOLIÇÕES | R\$ 36.441,26 | % Período: | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | |
| | | | | R\$ 18.220,63 | R\$ 18.220,63 | | | | | | | | | | |
| 3 | RAMPA DE ACESSO DE PACIENTES E REFORÇO ESTRUTURAL DE LAJES | R\$ 42.724,34 | % Período: | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | R\$ 21.362,17 | R\$ 21.362,17 | | | | | | | | | |
| 4 | VEDAÇÕES | R\$ 18.099,28 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | R\$ 18.099,28 | | | | | | | | | |
| 5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ 6.347,74 | % Período: | | | | 25,00% | 75,00% | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 1.586,94 | R\$ 4.760,81 | | | | | | | |
| 6 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS | R\$ 203.909,81 | % Período: | | | | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 30,00% | 10,00% | | | | |
| | | | | | | | R\$ 40.781,96 | R\$ 40.781,96 | R\$ 40.781,96 | R\$ 61.172,94 | R\$ 20.390,98 | | | | |
| 7 | PINTURA | R\$ 105.181,36 | % Período: | | | | | | | | 10,00% | 30,00% | 40,00% | 10,00% | 10,00% |
| | | | | | | | | | | | R\$ 10.518,14 | R\$ 31.554,41 | R\$ 42.072,54 | R\$ 10.518,14 | R\$ 10.518,14 |
| 8 | ESQUADRIAS | R\$ 65.612,40 | % Período: | | | | | | | | 30,00% | 35,00% | 15,00% | 10,00% | 10,00% |
| | | | | | | | | | | | R\$ 19.683,72 | R\$ 22.964,34 | R\$ 9.841,86 | R\$ 6.561,24 | R\$ 6.561,24 |
| 9 | ACESSÓRIOS | R\$ 20.230,73 | % Período: | | | | | | | | | 10,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% |
| | | | | | | | | | | | | R\$ 2.023,07 | R\$ 6.069,22 | R\$ 6.069,22 | R\$ 6.069,22 |
| 10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | R\$ 55.341,38 | % Período: | | | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| | | | | | | R\$ 8.301,21 | R\$ 8.301,21 | R\$ 8.301,21 | R\$ 8.301,21 | R\$ 5.534,14 | R\$ 5.534,14 | R\$ 2.767,07 | R\$ 2.767,07 | R\$ 2.767,07 | R\$ 2.767,07 |
| 11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | R\$ 53.376,55 | % Período: | | | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| | | | | | | R\$ 8.006,48 | R\$ 8.006,48 | R\$ 8.006,48 | R\$ 8.006,48 | R\$ 5.337,66 | R\$ 5.337,66 | R\$ 2.668,83 | R\$ 2.668,83 | R\$ 2.668,83 | R\$ 2.668,83 |
| 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 191.085,48 | % Período: | | | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| | | | | | | R\$ 28.662,82 | R\$ 28.662,82 | R\$ 28.662,82 | R\$ 28.662,82 | R\$ 19.108,55 | R\$ 19.108,55 | R\$ 9.554,27 | R\$ 9.554,27 | R\$ 9.554,27 | R\$ 9.554,27 |
| 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ALIMENTAÇÃO | R\$ 86.118,11 | % Período: | | | | 10,00% | 20,00% | 25,00% | 15,00% | 15,00% | 10,00% | 5,00% | | |
| | | | | | | | R\$ 8.611,81 | R\$ 17.223,62 | R\$ 21.529,53 | R\$ 12.917,72 | R\$ 12.917,72 | R\$ 8.611,81 | R\$ 4.305,91 | | |
| 14 | INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS | R\$ 51.003,27 | % Período: | | | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| | | | | | | R\$ 7.650,49 | R\$ 7.650,49 | R\$ 7.650,49 | R\$ 7.650,49 | R\$ 5.100,33 | R\$ 5.100,33 | R\$ 2.550,16 | R\$ 2.550,16 | R\$ 2.550,16 | R\$ 2.550,16 |
| 15 | ADEQUAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | R\$ 40.589,45 | % Período: | | | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| | | | | | | R\$ 6.088,42 | R\$ 6.088,42 | R\$ 6.088,42 | R\$ 6.088,42 | R\$ 4.058,95 | R\$ 4.058,95 | R\$ 2.029,47 | R\$ 2.029,47 | R\$ 2.029,47 | R\$ 2.029,47 |
| 16 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$ 34.023,00 | % Período: | 2,38% | 4,03% | 10,01% | 11,18% | 12,38% | 12,33% | 11,54% | 10,46% | 8,63% | 8,34% | 4,35% | 4,35% |
| | | | | R\$ 810,40 | R\$ 1.372,51 | R\$ 3.404,02 | R\$ 3.803,45 | R\$ 4.212,11 | R\$ 4.196,33 | R\$ 3.926,20 | R\$ 3.559,34 | R\$ 2.937,74 | R\$ 2.838,43 | R\$ 1.481,24 | R\$ 1.481,24 |
| Total: | | | %: | 2,38% | 4,03% | 10,01% | 11,18% | 12,38% | 12,33% | 11,54% | 10,46% | 8,63% | 8,34% | 4,35% | 4,35% |
| R\$ | 1.015.235,09 | Período: | Investimento: | 24.181,96 | 40.955,31 | 101.574,89 | 113.493,57 | 125.687,92 | 125.217,24 | 117.156,47 | 106.209,51 | 87.661,18 | 84.697,76 | 44.199,64 | 44.199,64 |
| | | Acumulado: | %: | 2,38% | 6,42% | 16,42% | 27,60% | 39,98% | 52,31% | 63,85% | 74,32% | 82,95% | 91,29% | 95,65% | 100,00% |
| | | | Investimento: | 24.181,96 | 65.137,27 | 166.712,16 | 280.205,73 | 405.893,65 | 531.110,89 | 648.267,36 | 754.476,87 | 842.138,05 | 926.835,81 | 971.035,45 | 1.015.235,09 |