



G338061406356042010
06/09/2021 14:12:31

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2414-7
Conta corrente 7126-9 IRMANDADE S C M SOROCABA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 5297 VOTORANTIM-SHOP IGUATEMI ESPLA
Conta corrente (com DV) 41930
CNPJ 17.820.364/0001-10
Nome favorecido CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.601
Valor 723,78
Destinação 0
Data transferência 06/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8CE8CA676BC2B926

Assinada por JD138557 SORAYA TRANI FERREI
JD110496 REINALDO B DOS REIS

06/09/2021 14:02:29
06/09/2021 14:12:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD110496 REINALDO B DOS REIS.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Convênio SES-1243/2020
Secretaria de Estado da Saúde
Custeio Reforma Telhado
Prédio Principal
Santa Casa de Sorocaba
UGE 090195

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000248												
		Data e Hora de Emissão 03/09/2021 19:25:17												
		Código de Verificação 456b0de8												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA ME CPF/CNPJ: 17.820.364/0001-10 Inscrição Municipal : 000325498 Endereço: RUA SAO BENTO, Nº32 - SL 54 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-030 Município: SOROCABA UF: SP														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR.SOROCABA CPF/CNPJ: 71.485.056/0001-21 Endereço: AVENIDA SAO PAULO, Nº750 - PREDIO DA ADMINISTRACAO - VILA RASZL - CEP:18013-000 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: contabilidade@santacasasorocaba.com.br														
Descrição: CONVENIO SES 1234/2020- REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO PRINCIPAL DO HOSPITAL SANTA CASA CONTRATO 2 - M04														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item MANUTENÇÃO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 761,87</th> <th>Total R\$ 761,87</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> CONFERE COM O ORIGINAL					Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 761,87	Total R\$ 761,87					
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 761,87	Total R\$ 761,87										
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 761,87 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 761,87</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 38,09</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 761,87	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 38,09	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 761,87	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 38,09											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%. CNAE: 433049900 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR														

Heitor Hugo de Araújo Sousa
 CREA: 008913682 - SP
 Engenheiro Civil
 Irmandade da Santa Casa de
 Misericórdia de Sorocaba

Convênio SES 1243/2020
 Secretaria de Estado da Saúde
 Custeio Reforma Telhado
 Prédio Principal
 Santa Casa de Sorocaba
 UGE 090196



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

CARTA DE CORREÇÃO

Nº 1 - ANEXADA EM 06/09/2021 09:33:12

Número da Nota

00000248

Data e Hora de Emissão

03/09/2021 19:25:17

Código de Verificação

456b0de8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA ME**

CPF/CNPJ: **17.820.364/0001-10**

Inscrição Municipal : **000325498**

Endereço: **RUA SAO BENTO, Nº32 - SL 54 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-030**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR.SOROCABA**

CPF/CNPJ: **71.485.056/0001-21**

Endereço: **AVENIDA SAO PAULO, Nº750 - PREDIO DA ADMINISTRACAO - VILA RASZL - CEP:18013-000**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **contabilidade@santacasasorocaba.com.br**

DESCRIÇÃO

considerar a seguinte descrição

CONVENIO SES 1243/2020

NOTA EXPLICATIVA

A **Carta de Correção**, em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
- II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
- III - o número da nota e a data de emissão;
- IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
- V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
- VI - a indicação do local de incidência do ISS;
- VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
- VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.

Convênio SES 1243/2020
Secretaria de Estado da Saúde
Custeio Reforma Telhado
Prédio Principal
Santa Casa de Sorocaba
UGE 090196

CONFERE COM
O ORIGINAL

Heitor Hugo de Araújo Sousa
CREA: 50697138/2-SP
Engenheiro Civil
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

Obra: Reforma do Telhado Nº Convenio: SES 1243/2020				QUANTIDADE			VALOR	
	DATA	ITEM	DESCRIÇÃO	ORÇADA	REALIZADA	% REALIZADA	ORÇADO	REALIZADO
M03	30/07/2021	1.1	DEMOLIÇÃO de cobertura existente em telhas de do tipo fibro cimento/translucida/ cerâmica, incluindo transporte e bota-fora dentro da obra	2.393,30	0,00	0,00%	R\$ 89.959,66	R\$ 0,00
		1.2	ALVENARIA execução de alvenarias para platibandas com blocos cerâmicos do tipo estrutural 14X19X29cm	567,74	0,00	0,00%	R\$ 51.638,59	R\$ 0,00
		1.3	Emboço do tipo paulista com argamassa de areia, cimento e aditivo plastificante	851,62	110,71	13,00%	R\$ 46.661,74	R\$ 6.066,03
		1.4	ESTRUTURA para cobertura com perfil metálico definido após elaboração de projeto) preparada in loco, de acordo com projeto complementar que será executado após o fechamento da proposta	2.393,30	0,00	0,00%	R\$ 358.086,74	R\$ 0,00
		1.5	TELHA do tipo termoacústica TR40 espessura 5mm com preenchimento em EPS 35mm	2.393,30	0,00	0,00%	R\$ 263.606,44	R\$ 0,00
		1.6	PINGADEIRA em chapa galvanizada para platibandas e muros de divisa corte até 400MM	709,68	0,00	0,00%	R\$ 32.144,25	R\$ 0,00
		1.7	RUFO liso em chapa galvanizada natural E=0,65MM corte até 400MM	709,68	0,00	0,00%	R\$ 32.144,25	R\$ 0,00
		1.8	CALHA de captação de águas pluviais do tipo "cocho", incluindo bocais	314,64	0,00	0,00%	R\$ 34.871,11	R\$ 0,00
		1.9	HIDRAULICA instalação dos pontos de captação e destinação da água coletada pelas calhas até o shaft	1,00	0,00	0,00%	R\$ 11.183,76	R\$ 0,00
		1.10	LIMPEZA final do setor e acessos (somente resíduos de obra)	2.393,30	0,00	0,00%	R\$ 12.495,18	R\$ 0,00
		1.11	OUTROS fornecimento de acompanhamento técnico e fiscalização da obra, elaboração de documentos, elaboração projeto complementar executivo e treinamentos específicos	1,00	0,20	20,00%	R\$ 21.177,67	R\$ 4.235,53
		2	VALOR DE ENTRADA (Uma quinzena)	0,00	0,00	10,00%	-R\$ 95.396,94	-R\$ 9.539,69
		3	TOTAL DA MEDIÇÃO					R\$ 761,87



Heitor Hugo de Araújo Sousa
CREA: 506971368 - SP
Engenheiro Civil
Irmãdade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

Convenio SES 1243/2020
Secretaria de Estado da Saúde
Custeio Reforma Telhado
Prédio Principal
Santa Casa de Sorocaba
UCE 090196

CONFERE COM
O ORIGINAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PEQUENAS REFORMAS			
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - UNIDADE SOROCABA - FASE 02			
END.: LOCALIZADA À AV. SÃO PAULO, 750 - JARDIM ÁRVORE GRANDE, SOROCABA - SP, 18013-000			



COD	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	CUSTOS (R\$)		
				MO	MAT	TOTAL

1	FASE 02 - ÁREAS (08B, 09A, 05, 12 e 13)			433.222,02	520.747,36	953.969,38
1.1	DEMOLIÇÃO de cobertura existente em telhas de do tipo fibro cimento/translúcida/ cerâmica, incluindo transporte e bota-fora dentro da obra	M²	2.393,30	78.368,61	11.591,05	89.959,66
1.2	ALVENARIA execução de alvenarias para platibandas com blocos cerâmicos do tipo estrutural 14X19X29cm	M²	567,74	22.308,93	29.329,66	51.638,59
1.3	Emboço do tipo paulista com argamassa de areia, cimento e aditivo plastificante	M²	851,62	33.463,40	13.198,34	46.661,74
1.4	ESTRUTURA para cobertura com perfil metálico definido após elaboração de projeto) preparada in loco, de acordo com projeto complementar que será executado após o fechamento da proposta	M²	2.393,30	188.084,66	170.002,08	358.086,74
1.5	TELHA do tipo termoacústica TR40 espessura 5mm com preenchimento em EPS 35mm	M²	2.393,30	62.694,89	200.911,55	263.606,44
1.6	PINGADEIRA em chapa galvanizada para platibandas e muros de divisa corte até 400MM	M	709,68	4.647,69	27.496,55	32.144,25
1.7	RUFO liso em chapa galvanizada natural E=0,65MM corte até 400MM	M	709,68	4.647,69	27.496,55	32.144,25
1.8	CALHA de captação de águas pluviais do tipo "cocho", incluindo bocais	M	314,64	2.923,08	31.948,03	34.871,11
1.9	HIDRÁULICA instalação dos pontos de captação e destinação da água coletada pelas calhas até o shaft	VB	1,00	5.501,16	5.682,60	11.183,76
1.10	LIMPEZA final do setor e acessos (somente resíduos de obra)	VB	2.393,30	9.404,23	3.090,95	12.495,18
1.11	OUTROS fornecimento de acompanhamento técnico e fiscalização da obra, elaboração de documentos, elaboração projeto complementar executivo e treinamentos específicos	VB	1,00	21.177,67	0,00	21.177,67
SOMATÓRIA				433.222,02	520.747,36	953.969,38

Heitor Hugo de Araújo Sousa
CREA: 50697136/2 - SP
Engenheiro Civil
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROJEÇÃO							
JULHO				AGOSTO			

15 DIAS	(R\$)	30 DIAS	(R\$)	15 DIAS	(R\$)	30 DIAS	(R\$)
16%	69.171,09	8%	34.950,30	0%	0,00	2%	10.301,56
11%	R\$ 9.895,56		R\$ -		R\$ -		R\$ -
20%	R\$ 10.327,72		R\$ -		R\$ -		R\$ -
13%	R\$ 6.066,03		R\$ -		R\$ -	13%	R\$ 6.066,03
11%	R\$ 39.389,54		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -	11%	R\$ 28.996,71		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -	11%	R\$ 3.835,82		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
11%	R\$ 1.374,47		R\$ -		R\$ -		R\$ -
10%	R\$ 2.117,77	10%	R\$ 2.117,77		R\$ -	20%	R\$ 4.235,53
69.171,09		34.950,30		0,00		10.301,56	

CONF.
(%)
15,97%
11,00%
20,00%
26,00%
11,00%
11,00%
0,00%
0,00%
11,00%
0,00%
11,00%
40,00%

Convênio SES 1243/2020
Secretaria de Estado da Saúde
Custelo Reforma Telhado
Prédio Principal
Santa Casa de Sorocaba
UGE 090196

CONFERE COM
O ORIGINAL



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

Av. São Paulo, 750 - Jd. Árvore Grande - Sorocaba/SP

Fone: 15 2101-8000 - CNPJ: 71.485.056/0001-21

www.santacasasorocaba.com.br

JUSTIFICATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO

Solicitante: Bianca	Sector: Engenharia	Data: 06/09/2021
1. Descrição do Material/ Serviço solicitado Pagamento por medição mensal de serviços gerais executados na cobertura.		
2. Motivo da solicitação (Justificar a necessidade atual): Reforma do telhado - Bloco A		
3. Valor: R\$ 761,87 Recurso: Convênio SES 1243/20 - Custeio telhado		
4. Como será utilizado: Depósito bancário Razão social: CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA ME CNPJ 17.820.364/0001-10 BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 5297 CONTA CORRENTE: 04193-0		
5. Quando será utilizado: Vencimento: imediato		
Autorizado por (Carimbo e assinatura): Heitor Hugo de Araújo Sousa CREA: 506911682 - SP Engenheiro Civil Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba Convênio SES 1243/2020 Secretaria de Estado da Saúde Custeio Reforma Telhado Prédio Principal Santa Casa de Sorocaba UGE 090196		

Recebi o valor de R\$ _____ . Estou ciente que devo informar o CNPJ da Santa Casa nos comprovantes fiscais e realizar a prestação de contas do valor recebido em até 48h (Em casos de viagem, realizar logo após o retorno).

Sorocaba, 06 de setembro de 2021.

Bianca Borges dos Santos
Solicitante (assinatura)

Recurso entregue por: (carimbo e assinatura)