



G336111324144596010
11/10/2021 13:28:15

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2414-7
Conta corrente 7126-9 IRMANDADE S C M SOROCABA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 5297 VOTORANTIM-SHOP IGUATEMI ESPLA
Conta corrente (com DV) 41930
CNPJ 17.820.364/0001-10
Nome favorecido CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.101
Valor 82.344,34
Destinação 0
Data transferência 11/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8AEDCE84291CE21A

Assinada por	JD110496 REINALDO B DOS REIS	11/10/2021 11:58:25
	JD138557 SORAYA TRANI FERREI	11/10/2021 13:28:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD138557 SORAYA TRANI FERREI.

Convênio SES 1243/2020
Secretaria de Estado da Saúde
Custeio Reforma Telhado
Prédio Principal
Santa Casa de Sorocaba
UGE 090196

CONFERE COM
O ORIGINAL

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000268 Data e Hora de Emissão 05/10/2021 19:07:29 Código de Verificação b72cd3ea													
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA ME CPF/CNPJ: 17.820.364/0001-10 Inscrição Municipal : 000325498 Endereço: RUA SAO BENTO, Nº32 - SL 54 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-030 Município: SOROCABA UF: SP															
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR.SOROCABA CPF/CNPJ: 71.485.056/0001-21 Endereço: AVENIDA SAO PAULO, Nº750 - PREDIO DA ADMINISTRACAO - VILA RASZL - CEP:18013-000 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: contabilidade@santacasasorocaba.com.br															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONVÊNIO SES 1243/2020 - REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO PRINCIPAL DO HOSPITAL STA CASA - M06 VALOR R\$ 86.678,25 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item MANUTENÇÃO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 86678,25</th> <th>Total R\$ 86.678,25</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 86678,25	Total R\$ 86.678,25					
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 86678,25	Total R\$ 86.678,25											
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 86.678,25 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 86.678,25</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 4333,91</td> </tr> </table>						PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 86.678,25	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 4333,91	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 86.678,25	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 4333,91												
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%. CNAE: 433049900 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR															

Heitor Hugo de Araújo Sousa
 CREA: 50697/8382 - SP
 Engenheiro Civil
 Irmandade da Santa Casa de
 Misericórdia de Sorocaba

Convênio SES 1243/2020
 Secretaria de Estado da Saúde
 Custeio Reforma Telhado
 Prédio Principal
 Santa Casa de Sorocaba
 UGE 090196

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E QUANTITATIVAS		CUSTOS (R\$)		TOTAL	
CÓD		QTD	UNIT	VAL	TOTAL
1. FASE DE OBRAS (R\$ 0,00, 05, 10 e 11)		433.332,02		520.429,36	533.661,38
1.1	100% (100% de cobertura) - materiais em laboratório de São Paulo	2.393,30	78.364,41	11.831,05	89.979,46
1.2	100% (100% de cobertura) - materiais em laboratório de São Paulo	382,74	22.306,91	28.329,66	51.638,59
1.3	100% (100% de cobertura) - materiais em laboratório de São Paulo	891,82	24.441,40	13.198,34	46.641,74
1.4	100% (100% de cobertura) - materiais em laboratório de São Paulo	2.393,30	118.084,66	170.002,08	356.886,74
1.5	100% (100% de cobertura) - materiais em laboratório de São Paulo	2.393,30	62.694,69	200.911,55	213.606,44
1.6	100% (100% de cobertura) - materiais em laboratório de São Paulo	709,68	4.647,60	27.896,51	32.144,35
1.7	100% (100% de cobertura) - materiais em laboratório de São Paulo	709,68	4.647,60	27.896,51	32.144,35
1.8	100% (100% de cobertura) - materiais em laboratório de São Paulo	314,64	2.971,68	11.944,01	14.871,11
1.9	100% (100% de cobertura) - materiais em laboratório de São Paulo	1,00	5.501,14	5.681,60	11.183,26
1.10	100% (100% de cobertura) - materiais em laboratório de São Paulo	2.393,30	9.404,21	3.690,95	12.495,16
1.11	100% (100% de cobertura) - materiais em laboratório de São Paulo	1,00	21.177,67	0,00	21.177,67
TOTAL		433.332,02		520.429,36	533.661,38

CRONOCAMA FÍSICO FINANCEIRO

CÓD	UNID	QTD	UNIT	PROJEÇÃO												COMO
				JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DEZ	
1.1	M²	2.393,30	78.364,41	11.831,05	11.831,05	11.831,05	11.831,05	11.831,05	11.831,05	11.831,05	11.831,05	11.831,05	11.831,05	11.831,05	11.831,05	11.831,05
1.2	M²	382,74	22.306,91	22.306,91	22.306,91	22.306,91	22.306,91	22.306,91	22.306,91	22.306,91	22.306,91	22.306,91	22.306,91	22.306,91	22.306,91	22.306,91
1.3	M²	891,82	24.441,40	24.441,40	24.441,40	24.441,40	24.441,40	24.441,40	24.441,40	24.441,40	24.441,40	24.441,40	24.441,40	24.441,40	24.441,40	24.441,40
1.4	M²	2.393,30	118.084,66	118.084,66	118.084,66	118.084,66	118.084,66	118.084,66	118.084,66	118.084,66	118.084,66	118.084,66	118.084,66	118.084,66	118.084,66	118.084,66
1.5	M²	2.393,30	62.694,69	62.694,69	62.694,69	62.694,69	62.694,69	62.694,69	62.694,69	62.694,69	62.694,69	62.694,69	62.694,69	62.694,69	62.694,69	62.694,69
1.6	M	709,68	4.647,60	4.647,60	4.647,60	4.647,60	4.647,60	4.647,60	4.647,60	4.647,60	4.647,60	4.647,60	4.647,60	4.647,60	4.647,60	4.647,60
1.7	M	709,68	4.647,60	4.647,60	4.647,60	4.647,60	4.647,60	4.647,60	4.647,60	4.647,60	4.647,60	4.647,60	4.647,60	4.647,60	4.647,60	4.647,60
1.8	M	314,64	2.971,68	2.971,68	2.971,68	2.971,68	2.971,68	2.971,68	2.971,68	2.971,68	2.971,68	2.971,68	2.971,68	2.971,68	2.971,68	2.971,68
1.9	VB	1,00	5.501,14	5.501,14	5.501,14	5.501,14	5.501,14	5.501,14	5.501,14	5.501,14	5.501,14	5.501,14	5.501,14	5.501,14	5.501,14	5.501,14
1.10	VB	2.393,30	9.404,21	9.404,21	9.404,21	9.404,21	9.404,21	9.404,21	9.404,21	9.404,21	9.404,21	9.404,21	9.404,21	9.404,21	9.404,21	9.404,21
1.11	VB	1,00	21.177,67	21.177,67	21.177,67	21.177,67	21.177,67	21.177,67	21.177,67	21.177,67	21.177,67	21.177,67	21.177,67	21.177,67	21.177,67	21.177,67
TOTAL				433.332,02	520.429,36	520.429,36	520.429,36	520.429,36	520.429,36	520.429,36	520.429,36	520.429,36	520.429,36	520.429,36	520.429,36	520.429,36

CONFERE COM
O ORIGINAL

Convênio SES 1243/2020
Secretaria de Estado da Saúde
Custeio Reforma Telhado
Prédio Principal
Santa Casa de Sorocaba
UGE 090106

Heitor Hugo de Araújo Sousa
CREA: 508713682 - SP
Engenheiro Civil
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

Obra: Reforma do Telhado Nº Convenio: SES 1243/2020				QUANTIDADE			VALOR	
	DATA	ITEM	DESCRIÇÃO	ORÇADA	REALIZADA	% REALIZADA	ORÇADO	REALIZADO
M06	30/09/2021	1.1	DEMOLIÇÃO de cobertura existente em telhas de do tipo fibro cimento/translucida/ cerâmica, incluindo transporte e bota-fora dentro da obra	2.393,30	335,06	14,00%	R\$ 89.959,66	R\$ 12.594,35
		1.2	ALVENARIA execução de alvenarias para platibandas com blocos cerâmicos do tipo estrutural 14X19X29cm	567,74	56,77	10,00%	R\$ 51.638,59	R\$ 5.163,86
		1.3	Emboço do tipo paulista com argamassa de areia, cimento e aditivo plastificante	851,62	85,16	10,00%	R\$ 46.661,74	R\$ 4.666,17
		1.4	ESTRUTURA para cobertura com perfil metálico definido após elaboração de projeto) preparada in loco, de acordo com projeto complementar que será executado após o fechamento da proposta	2.393,30	239,33	10,00%	R\$ 358.086,74	R\$ 35.808,67
		1.5	TELHA do tipo termoacústica TR40 espessura 5mm com preenchimento em EPS 35mm	2.393,30	239,33	10,00%	R\$ 263.606,44	R\$ 26.360,64
		1.6	PINGADEIRA em chapa galvanizada para platibandas e muros de divisa corte até 400MM	709,68	0,00	0,00%	R\$ 32.144,25	R\$ 0,00
		1.7	RUFO liso em chapa galvanizada natural E=0,65MM corte até 400MM	709,68	0,00	0,00%	R\$ 32.144,25	R\$ 0,00
		1.8	CALHA de captação de águas pluviais do tipo "cocho", incluindo bocais	314,64	31,46	10,00%	R\$ 34.871,11	R\$ 3.487,11
		1.9	HIDRÁULICA instalação dos pontos de captação e destinação da água coletada pelas calhas até o shaft	1,00	0,00	0,00%	R\$ 11.183,76	R\$ 0,00
		1.10	LIMPEZA final do setor e acessos (somente resíduos de obra)	2.393,30	239,33	10,00%	R\$ 12.495,18	R\$ 1.249,52
		1.11	OUTROS fornecimento de acompanhamento tecnico e fiscalização da obra, elaboração de documentos, elaboração projeto complementar executivo e treinamentos específicos	1,00	0,10	10,00%	R\$ 21.177,67	R\$ 2.117,77
		2	VALOR DE ENTRADA (Uma quinzena)	0,00	0,00	5,00%	-R\$ 95.396,94	-R\$ 4.769,85
		3	TOTAL DA MEDIÇÃO					R\$ 86.678,25

Convenio SES 1243/2020
Secretaria de Estado da Saude
Custeio Reforma Telhado
Prédio Principal
Santa Casa de Sorocaba
UGE 090196

Heitor Hugo de Araújo Sousa
CREA: 50887/13682 - SP
Engenheiro Civil
Irmãdade de Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

CONFERE COM
ORIGINAL



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

Av. São Paulo, 750 - Jd. Árvore Grande - Sorocaba/SP

Fone: 15 2101-8000 - CNPJ: 71.485.056/0001-21

www.santacasasorocaba.com.br

JUSTIFICATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO

Solicitante: Bianca	Setor: Engenharia	Data: 06/10/2021
1. Descrição do Material/ Serviço solicitado Pagamento referente a medição mensal de serviços executados no telhado, no período da segunda quinzena de setembro, conforme resumo de medição. NF 268 - CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA ME		
2. Motivo da solicitação (Justificar a necessidade atual): Reformas do telhado - Bloco A.		
3. Valor: R\$ 86.678,25 Recurso: 1243/20 - Custeio elétrica e hidráulica		
4. Como será utilizado: Depósito bancário. Razão social: CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA ME CNPJ 17.820.364/0001-10 BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 5297 CONTA CORRENTE: 04193-0		
5. Quando será utilizado: Vencimento: 5º dia útil		
Autorizado por (Carimbo e assinatura): Heitor Hugo de Araújo Sousa CREA: 50687/3682-SP Engenheiro Civil Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba Convênio SES 1243/2020 Secretaria de Estado da Saúde Custeio Reforma Telhado Prédio Principal Santa Casa de Sorocaba UIG 090196		

Recebi o valor de R\$ _____ . Estou ciente que devo informar o CNPJ da Santa Casa nos comprovantes fiscais e realizar a prestação de contas do valor recebido em até 48h (Em casos de viagem, realizar logo após o retorno).

CONFERE COM O ORIGINAL

Sorocaba, 06 de outubro de 2021.

Bianca Borges dos Santos
Solicitante (assinatura)

Recurso entregue por: (carimbo e assinatura)