



G331271341204068019
27/10/2021 13:47:54

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2414-7
Conta corrente 7126-9 IRMANDADE S C M SOROCABA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 5297 VOTORANTIM-SHOP IGUAATEMI ESPLA
Conta corrente (com DV) 41930
CNPJ 17.820.364/0001-10
Nome favorecido CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.701
Valor 10.456,67
Destinação 0
Data transferência 27/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EEE96018E6BD3D1C

Assinada por	JD138557 SORAYA TRANI FERREI	27/10/2021 11:46:52
	JD110496 REINALDO B DOS REIS	27/10/2021 13:47:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD110496 REINALDO B DOS REIS.

Convênio SES 1243/2020
Secretaria de Estado da Saúde
Custeio Reforma Telhado
Prédio Principal
Santa Casa de Sorocaba
UGE 090196

CONFERE COM
O ORIGINAL



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000275

Data e Hora de Emissão

26/10/2021 11:27:58

Código de Verificação

815a9f55



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA-ME**

CPF/CNPJ: **17.820.364/0001-10**

Inscrição Municipal: **000325498**

Endereço: **RUA SAO BENTO, Nº32 - SL 54 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-030**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR.SOROCABA**

CPF/CNPJ: **71.485.056/0001-21**

Endereço: **AVENIDA SAO PAULO, Nº750 - PREDIO DA ADMINISTRACAO - VILA RASZL - CEP:18013-000**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **contabilidade@santacasasorocaba.com.br**

Descrição:

CONVÊNIO 1243/2020 - REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO PRINCIPAL DO HOSPITAL SANTA CASA CONTRATO 2 - M07 STC

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	MANUTENÇÃO	1	11007,02	11.007,02
CONFERE COM O ORIGINAL				
Convênio SES 1243/2020 Secretaria de Estado da Saúde Custeio Reforma Telhado Prédio Principal Santa Casa de Sorocaba UGE 090196				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.007,02

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 11.007,02

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 550,35

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2021**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.

CNAE: **433049900 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

Amarildo Tadeu Rossi
Gerente Financeiro
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

Adriana Rolim Ribeiro
Gerente de Projetos
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

				R\$	R\$	R\$
1	FASES/ÁREAS (OBR, ORA, OS, 12 e 13)			838.222,07	520.747,36	933.969,16
1.1	DEMOIÇÃO de cobertura existente em telhas de do tipo fibro cimento/translucida/cerâmica, incluindo transporte e botafeira dentro da obra	M²	2.393,30	738,68	11.591,05	89.959,66
1.2	ALVENARIA enxada de alvenaria para platibandas com blocos cerâmicos do tipo estrutural LACERDUE	M³	567,74	22.308,93	28.129,66	51.638,59
	Emboço do tipo paulista com argamassa de areia, cimento e aditivo plastificante	M³	851,62	33.463,40	13.198,34	46.667,74
	ESTRUTURA para cobertura com perfil metálico definido após elaboração de projeto) preparada à loco, de acordo com projeto complementar que será executado após o fechamento da proposta	M²	2.393,30	188.084,66	170.002,08	358.086,74
1.5	TELHA do tipo termocústica TRIO espessa 5mm com preenchimento em EPS 35mm	M²	2.393,30	62.694,89	200.911,55	263.606,44
1.6	PINHADORA em chapa galvanizada para platibandas e muros de divisa corte até 400MM	M	709,68	4.647,69	27.496,55	32.144,25
1.7	RUFO fixo em chapa galvanizada Natural E-0,65MM corte até 400mm	M	709,68	4.647,69	27.496,55	32.144,25
1.8	CAIXA de captação de águas pluviais do tipo "cocho", incluindo locais	M	314,64	2.923,08	31.948,03	34.871,11
1.9	HIDRÁULICA Instalação dos pontos de captação e destinação da água coletada pelas calhas até o shaft	V8	1,00	5.501,16	5.682,60	11.183,76
1.10	LIMPEZA final do setor e acessos (somente resíduos de obra)	V8	2.393,30	9.404,23	3.090,95	12.495,18
1.11	OUTROS fornecimento de acompanhamento técnico e fiscalização de obra, elaboração de documentos, elaboração projeto complementar executivo e treinamentos específicos	V8	1,00	21.177,67	0,00	21.177,67
	SOMATÓRIO			833.222,07	520.747,36	933.969,16

CO-IF
IM
21,00%
30,00%
38,00%
40,00%
23,00%
21,00%
0,00%
0,00%
21,00%
0,00%
30,00%
65,00%

CONFERENCE
ORIGINAL

Adriana Rolim Ribeiro
Gerente de Projetos
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

Obra: Reforma do Telhado Nº Convenio: SES 1243/2020				QUANTIDADE			VALOR	
	DATA	ITEM	DESCRIÇÃO	ORÇADA	REALIZADA	% REALIZADA	ORÇADO	REALIZADO
M07	15/10/2021	1.1	DEMOLIÇÃO de cobertura existente em telhas de do tipo fibro cimento/translucida/ cerâmica, incluindo transporte e bota-fora dentro da obra	2.393,30	0,00	0,00%	R\$ 89.959,66	R\$ 0,00
		1.2	ALVENARIA execução de alvenarias para platibandas com blocos cerâmicos do tipo estrutural 14X19X29cm	567,74	45,42	8,00%	R\$ 51.638,59	R\$ 4.131,09
		1.3	Emboço do tipo paulista com argamassa de areia, cimento e aditivo plastificante	851,62	34,06	4,00%	R\$ 46.661,74	R\$ 1.866,47
		1.4	ESTRUTURA para cobertura com perfil metálico definido após elaboração de projeto) preparada in loco, de acordo com projeto complementar que será executado após o fechamento da proposta	2.393,30	47,87	2,00%	R\$ 358.086,74	R\$ 7.161,73
		1.5	TELHA do tipo termoacústica TR40 espessura 5mm com preenchimento em EPS 35mm	2.393,30	0,00	0,00%	R\$ 263.606,44	R\$ 0,00
		1.6	PINGADEIRA em chapa galvanizada para platibandas e muros de divisa corte até 400MM	709,68	0,00	0,00%	R\$ 32.144,25	R\$ 0,00
		1.7	RUFO liso em chapa galvanizada natural E=0,65MM corte até 400MM	709,68	0,00	0,00%	R\$ 32.144,25	R\$ 0,00
		1.8	CALHA de captação de águas pluviais do tipo "cocho", incluindo bocais	314,64	0,00	0,00%	R\$ 34.871,11	R\$ 0,00
		1.9	HIDRÁULICA instalação dos pontos de captação e destinação da água coletada pelas calhas até o shaft	1,00	0,00	0,00%	R\$ 11.183,76	R\$ 0,00
		1.10	LIMPEZA final do setor e acessos (somente resíduos de obra)	2.393,30	95,73	4,00%	R\$ 12.495,18	R\$ 499,81
		1.11	OUTROS fornecimento de acompanhamento tecnico e fiscalização da obra, elaboração de documentos, elaboração projeto complementar executivo e treinamentos específicos	1,00	0,10	10,00%	R\$ 21.177,67	R\$ 2.117,77
		2	VALOR DE ENTRADA (Uma quinzena)	0,00	0,00	5,00%	-R\$ 95.396,94	-R\$ 4.769,85
		3	TOTAL DA MEDIÇÃO					R\$ 11.007,02

Convênio SES 1243/2020
Secretaria de Estado da Saúde
Custeio Reforma Telhado
Predio Principal
Santa Casa de Sorocaba
UGS 000106

Adriana Rolim Ribeiro
Gerente de Projetos
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

CONFERE COM
O ORIGINAL




Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

Av. São Paulo, 750 - Jd. Árvore Grande - Sorocaba/SP

Fone: 15 2101-8000 - CNPJ: 71.485.056/0001-21

www.santacasasorocaba.com.br

JUSTIFICATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO

Solicitante: Bianca	Setor: Engenharia	Data: 26/10/2021
1. Descrição do Material/ Serviço solicitado Pagamento referente a medição mensal do telhado, efetuado dos dias 1 a 15/10, conforme cronograma - NF 275 - CONSTRUTORA INOVAR		
2. Motivo da solicitação (Justificar a necessidade atual): Reforma do Telhado - Bloco A		
3. Valor: R\$ 11.007,02 Recurso: Convênio SES 1243/20 - Telhado		
4. Como será utilizado: Razão social: CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA ME CNPJ 17.820.364/0001-10 BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 5297 CONTA CORRENTE: 04193-0		
5. Quando será utilizado: Vencimento: 30/10/2021 ✓		
Autorizado por (Carimbo e assinatura): Convênio SES 1243/2020 Secretaria de Estado da Saúde Custeio Reforma Telhado Prédio Principal Santa Casa de Sorocaba UGE 090196  Amarildo Tadeu Rossi Gerente Financeiro Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba		
Recebi o valor de R\$ _____ . Estou ciente que devo informar o CNPJ da Santa Casa nos comprovantes fiscais e realizar a prestação de contas do valor recebido em até 48h (Em casos de viagem, realizar logo após o retorno).  Adriana Rolim Ribeiro Gerente de Projetos Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba Sorocaba, <u>26</u> de <u>outubro</u> de 20 <u>21</u> .  Solicitante (assinatura) Recurso entregue por: (carimbo e assinatura)		