



G337161350636114010
16/11/2021 13:52:27

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2414-7
Conta corrente 7126-9 IRMANDADE S C M SOROCABA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 5297 VOTORANTIM-SHOP IGUAATEMI ESPLA
Conta corrente (com DV) 41930
CNPJ 17.820.364/0001-10
Nome favorecido CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.601
Valor 21.413,04
Destinação 0
Data transferência 16/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4F6F054137FB73E5

Assinada por	JD138557 SORAYA TRANI FERREI	16/11/2021 12:58:08
	JD110496 REINALDO B DOS REIS	16/11/2021 13:52:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD110496 REINALDO B DOS REIS.

Convênio SES 1243/2020
Secretaria de Estado da Saúde
Custeio Reforma Telhado
Prédio Principal
Santa Casa de Sorocaba
UGE 090196

CONFERE COM
O ORIGINAL

Convênio SES 1243/2020
Secretaria de Estado da Saúde
Custeio Reforma Telhado
Prédio Principal
Santa Casa de Sorocaba
UGE 090196

Heitor Hugo de Araújo Sousa
CREA: 50687/AB-83 - SP
Engenheiro Civil
Irmã da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

Amarildo Tadeu Rossi
Gerente Financeiro
Irmã da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

Obra: Reforma do Telhado Nº Convenio: SES 1243/2020				QUANTIDADE			VALOR	
	DATA	ITEM	DESCRIÇÃO	ORÇADA	REALIZADA	% REALIZADA	ORÇADO	REALIZADO
M07	30/10/2021	1.1	DEMOLIÇÃO de cobertura existente em telhas de do tipo fibro cimento/translúcida/ cerâmica, incluindo transporte e bota-fora dentro da obra	2.393,30	0,00	0,00%	R\$ 89.959,66	R\$ 0,00
		1.2	ALVENARIA execução de alvenarias para platibandas com blocos cerâmicos do tipo estrutural 14X19X29cm	567,74	0,00	0,00%	R\$ 51.638,59	R\$ 0,00
		1.3	Emboço do tipo paulista com argamassa de areia, cimento e aditivo plastificante	851,62	17,03	2,00%	R\$ 46.661,74	R\$ 933,23
		1.4	ESTRUTURA para cobertura com perfil metálico definido após elaboração de projeto) preparada in loco, de acordo com projeto complementar que será executado após o fechamento da proposta	2.393,30	71,80	3,00%	R\$ 358.086,74	R\$ 10.742,60
		1.5	TELHA do tipo termoacústica TR40 espessura 5mm com preenchimento em EPS 35mm	2.393,30	119,67	5,00%	R\$ 263.606,44	R\$ 13.180,32
		1.6	PINGADEIRA em chapa galvanizada para platibandas e niuros de divisa corte até 400MM	709,68	0,00	0,00%	R\$ 32.144,25	R\$ 0,00
		1.7	RUFO liso em chapa galvanizada natural E=0,65MM corte até 400MM	709,68	0,00	0,00%	R\$ 32.144,25	R\$ 0,00
		1.8	CALHA de captação de águas pluviais do tipo "cocho", incluindo bocais	314,64	12,59	4,00%	R\$ 34.871,11	R\$ 1.394,84
		1.9	HIDRÁULICA instalação dos pontos de captação e destinação da água coletada pelas calhas até o shaft	1,00	0,00	0,00%	R\$ 11.183,76	R\$ 0,00
		1.10	LIMPEZA final do setor e acessos (somente resíduos da obra)	2.393,30	0,00	0,00%	R\$ 12.495,18	R\$ 0,00
		1.11	OUTROS fornecimento de acompanhamento tecnico e fiscalização da obra, elaboração de documentos, elaboração projeto complementar executivo e treinamentos específicos	1,00	0,05	5,00%	R\$ 21.177,67	R\$ 1.058,88
		2	VALOR DE ENTRADA (Uma quinzena)	0,00	0,00	5,00%	-R\$ 95.396,94	-R\$ 4.769,85
		3	REAJUSTE custo do reajuste dos materiais primários (telha, aço para estrutura e calha, incluindo absorção contratual de 3%) de acordo com planilha anexa	0,00	0,00	100,00%	R\$ 18.493,13	R\$ 18.493,13
		4	TOTAL DA MEDIÇÃO					R\$ 41.033,17

CONFERE COM
O ORIGINAL

41.033,17 - 18.493,13
R\$ 22.540,04



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

Av. São Paulo, 750 - Jd. Árvore Grande - Sorocaba/SP

Fone: 15 2101-8000 - CNPJ: 71.485.056/0001-21

www.santacasasorocaba.com.br

JUSTIFICATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO

Solicitante: Bianca	Setor: Engenharia	Data: 10/11/2021
1. Descrição do Material/ Serviço solicitado Pagamento referente a medição mensal de serviços no telhado, conforme medição - NF 280 CONSTRUTORA INOVAR		
2. Motivo da solicitação (Justificar a necessidade atual): Reforma do telhado - Bloco A		
3. Valor: R\$22.540,04 Recurso: Convênio SES 1243/20 - Custeio telhado		
4. Como será utilizado:		
5. Quando será utilizado: Vencimento: contra proposta		
Autorizado por (Carimbo e assinatura): Convênio SES 1243/2020 Secretaria de Estado da Saúde Custeio Reforma Telhado Prédio Principal Santa Casa de Sorocaba UGF 090196 Heitor Hugo de Araújo Sousa CREA: 506971388-SP Engenheiro Civil Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba		

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBI EM
10 / 11 / 21
CONTABILIDADE
Sajak

Recebi o valor de R\$ _____ . Estou ciente que devo informar o CNPJ da Santa Casa nos comprovantes fiscais e realizar a prestação de contas do valor recebido em até 48h (Em casos de viagem, realizar logo após o retorno).

Sorocaba, 10 de novembro de 2021.

Bianca Borges dos Santos
Solicitante (assinatura)

Amarildo Tadeu Rossi
Gerente Financeiro
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

Recurso entregue por: (carimbo e assinatura)