

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2414-7
Conta corrente 7126-9 IRMANDADE S C M SOROCABA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 5297 VOTORANTIM-SHOP IGUATEMI ESPLA
Conta corrente (com DV) 41930
CNPJ 17.820.364/0001-10
Nome favorecido CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.302
Valor 33.202,78
Destinação 0
Data transferência 13/08/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E5CCCDF44D13BE83

Assinada por	JD110496 REINALDO B DOS REIS	13/08/2021 13:20:49
	JD138557 SORAYA TRANI FERREI	13/08/2021 13:24:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD138557 SORAYA TRANI FERREI.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Convênio SES 1243/2020
Secretaria de Estado da Saúde
Custeio Reforma Telhado
Prédio Principal
Santa Casa de Sorocaba
UGE 090196



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000233

Data e Hora de Emissão

12/08/2021 16:08:13

Código de Verificação

5b3a1fd1



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA ME**

CPF/CNPJ: **17.820.364/0001-10**

Inscrição Municipal: **000325498**

Endereço: **RUA SAO BENTO, Nº32 - SL 54 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-030**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR.SOROCABA**

CPF/CNPJ: **71.485.056/0001-21**

Endereço: **AVENIDA SAO PAULO, Nº750 - PREDIO DA ADMINISTRACAO - VILA RASZL - CEP:18013-000**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **amarildo.rossi@santacasasorocaba.com.br**

Descrição:

CONVÊNIO SES 1243/2020 - REFORMA DO TELhado DO PRÉDIO PRINCIPAL DO HOSPITAL SANTA CASA CONTRATO 2 - M03

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 34950,30	Total R\$ 34.950,30

CONFERE COM O ORIGINAL

Convênio SES 1243/2020
Secretaria de Estado da Saúde
Custeio Reforma Telhado
Prédio Principal
Santa Casa de Sorocaba
UGE 090196

Heitor Hugo de Araújo Sousa
CREA: 5069743682 - SP
Engenheiro Civil
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 34.950,30

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 34.950,30

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 1747,51

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2021**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.

CNAE: **433049900 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

Obra: Reforma do Telhado Nº Convenio: SES 1243/2020				QUANTIDADE			VALOR	
	DATA	ITEM	DESCRIÇÃO	ORÇADA	REALIZADA	% REALIZADA	ORÇADO	REALIZADO
 CONFERE COM O ORIGINAL M03 30/07/2021		1.1	DEMOLIÇÃO de cobertura existente em telhas de do tipo fibro cimento/translúcida/ cerâmica, incluindo transporte e bota-fora dentro da obra	2.393,30	0,00	0,00%	R\$ 89.959,66	R\$ 0,00
		1.2	ALVENARIA execução de alvenarias para platibandas com blocos cerâmicos do tipo estrutural 14X19X29cm	567,74	0,00	0,00%	R\$ 51.638,59	R\$ 0,00
		1.3	Emboço do tipo paulista com argamassa de areia, cimento e aditivo plastificante	851,62	0,00	0,00%	R\$ 46.661,74	R\$ 0,00
		1.4	ESTRUTURA para cobertura com perfil metálico definido após elaboração de projeto) preparada in loco, de acordo com projeto complementar que será executado após o fechamento da proposta	2.393,30	0,00	0,00%	R\$ 358.086,74	R\$ 0,00
		1.5	TELHA do tipo termoacústica TR40 espessura 5mm com preenchimento em EPS 35mm	2.393,30	263,26	11,00%	R\$ 263.606,44	R\$ 28.996,71
		1.6	PINGADEIRA em chapa galvanizada para platibandas e muros de divisa corte até 400MM	709,68	0,00	0,00%	R\$ 32.144,25	R\$ 0,00
		1.7	RUFO liso em chapa galvanizada natural E=0,65MM corte até 400MM	709,68	0,00	0,00%	R\$ 32.144,25	R\$ 0,00
		1.8	CALHA de captação de águas pluviais do tipo "cocho", incluindo bocais	314,64	34,61	11,00%	R\$ 34.871,11	R\$ 3.835,82
		1.9	HIDRÁULICA instalação dos pontos de captação e destinação da água coletada pelas calhas até o shaft	1,00	0,00	0,00%	R\$ 11.183,76	R\$ 0,00
		1.10	LIMPEZA final do setor e acessos (somente resíduos de obra)	2.393,30	0,00	0,00%	R\$ 12.495,18	R\$ 0,00
		1.11	OUTROS fornecimento de acompanhamento tecnico e fiscalização da obra, elaboração de documentos, elaboração projeto complementar executivo e treinamentos específicos	1,00	0,10	10,00%	R\$ 21.177,67	R\$ 2.117,77
		2	VALOR DE ENTRADA (Uma quinzena)	0,00	0,00	0,00%	-R\$ 95.396,94	R\$ 0,00
		3	TOTAL DA MEDIÇÃO					R\$ 34.950,30

Convênio SES 1243/2020
Secretaria de Estado da Saúde
Custelo Reforma Telhado
Prédio Principal
Santa Casa de Sorocaba
UGE 090196

Heitor Hugo de Araújo Sousa
CREA: 506973682/SP
Engenheiro Civil
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

Av. São Paulo, 750 - Jd. Árvore Grande - Sorocaba/SP

Fone: 15 2101-8000 - CNPJ: 71.485.056/0001-21

www.santacasasorocaba.com.br

JUSTIFICATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO

Solicitante: Bianca	Setor: Engenharia	Data: 13/08/2021
1. Descrição do Material/ Serviço solicitado Pagamento referente a medição mensal de execução de serviços gerais, conforme contrato.		
2. Motivo da solicitação (Justificar a necessidade atual): Reforma da Cobertura - Bloco A		
3. Valor: R\$34.950,30 Recurso: Convênio SES 1243/2020 - Custeio telhado		
4. Como será utilizado: Dados bancários. Razão social: CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA ME CNPJ 17.820.364/0001-10 BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 5297 CONTA CORRENTE: 04193-0		CONFERE COM O ORIGINAL
5. Quando será utilizado: Vencimento: contra proposta		
Autorizado por (Carimbo e assinatura): Heitor Hugo de Araújo Sousa CREA: 5069713682 - SP Engenheiro Civil Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba		
Convênio SES 1243/2020 Secretaria de Estado da Saúde Custeio Reforma Telhado Prédio Principal Santa Casa de Sorocaba UGE 090196		

Recebi o valor de R\$ _____ . Estou ciente que devo informar o CNPJ da Santa Casa nos comprovantes fiscais e realizar a prestação de contas do valor recebido em até 48h (Em casos de viagem, realizar logo após o retorno).

Sorocaba, 13 de agosto de 2021.

Bianca Borges dos Santos
Solicitante (assinatura)

Recurso entregue por: (carimbo e assinatura)