



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330815228606761
08/04/2024 15:27:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.56
2414702414 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M SOROCABA
AGENCIA: 2414-7 CONTA: 7.131-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M SOROCABA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2247-0 - ROCHDALE-URB.OSASCO
CONTA: 17.760-1

FAVORECIDO: JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR COND
CPF/CNPJ: 05.060.339/0001-05
VALOR: R\$ 14.690,00
DEBITO EM: 04/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB: A.0A6.D28.67A.03D.49B

Transação efetuada com sucesso por: JD138557 SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA.

Documento de Entrada

Fornecedor: 1642 JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA
Número: 392
Usuário: GLEICE PEDREIRA BRAGA
Observ.:

Nr.Série: U
Tipo: OUTRO

CNPJ/CPF: 05.060.339/0001-05
VI Desc: 0,00
VI ISS: 0,00

Emissão: 01/04/2024
VI. Total: 14.690,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	03/04/2024	14.690,00			

Entradas de Serviços

Código: 4477
Fornecedor: 1642
Atu Preço: SIM

Oficina: 37
JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA
Entrada: 03/04/2024-16:04
Emissão: 01/04/2024

Doc Ent: NOTA FISCAL DE SERVICO
Usuário: GLEICE PEDREIRA BRAGA

Nr NCF: 392
% Desc: 0,00
% ISS: 0,00

Nr.Série: U
VI Desc: 0,00
VI ISS: 0,00

Entrega: TOTAL
VI Total: 14.690,00

Serviços

Serviço	Quant	VI Unitário	Qt Ent	VI Total	% Desc	VI Desc
10219 OBRAS BLOC DIVINA MISERICORDIA/QUIMIO/RADIO	1,0000	14.690,0000	1,0000	14.690,00	0,00	0,00
Total do(s) Serviço(s) :			14.690,00			



Responsável Pela Entrada

Encarregado da Oficina



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba
Av. São Paulo, 750 - Jd. Árvore Grande - Sorocaba/SP CEP 18013-002 CNPJ: 71.485.056/0001-21
(15) 2101—8000 @ www.santacasasorocaba.com.br @@igl@e Siga-nos. @santacasasorocaba

JUSTIFICATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO

Solicitante: ADRIANA ROLIM	Setor: PROJETOS	Data: 02/04/2024
1. Descrição do Material/ Serviço solicitado: JG MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME		
2. Motivo da solicitação (Justificar a necessidade atual): PROSSEGUIMENTO DAS OBRAS DE CLIMATIZAÇÃO DA ONCOLOGIA ✓		
3. Valor: R\$ 14.690,00 ✓		
4. Forma de pagamento: () Dinheiro () Boletto (X) Transferência – Banco: BRADESCO Agência: 2247-0 cc: 0017760-1 CNPJ: 05.060.339/0001-05		
5. Pagar com a verba: CONVÊNIO ESTADUAL 1250/2023		
6. Tipo de pagamento () Adiantamento (x) Prazo		
7. Data de pagamento: 03/04/2024		
8. Observações NF 392		
9. Autorizado por (Carimbo e assinatura):  Raphael Rizzol Gerência Predial Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba  Adriana Rolim Ribeiro Gerente de Projetos Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba		
Recebi o valor de R\$ _____. Estou ciente que devo informar o CNPJ da Santa Casa nos comprovantes fiscais e realizar a prestação de contas do valor recebido em até 48h (Em casos de viagem, realizar logo após o retorno).		
Sorocaba, 06 de março de 2024		
_____ Solicitante (assinatura)		_____ Recurso entregue por: (carimbo e assinatura)



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e**

Série: E

Nota No.: 392

Emissão: 01/04/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **JG MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME**
CNPJ/CPF: **05.060.339/0001-05** Inscrição Municipal: **0000102995**
Endereço: **RUA ADAMANTINA, 88 - CASA 2 - Rochdale - 06223190**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3608-8121**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA**
CNPJ/CPF: **71.485.056/0001-21** Inscrição Municipal:
Endereço: **avenida avenida são paulo, 750 - Avenida são paulo - jardim arvore grande sorocaba - 07221060**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**

ATIVIDADE: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Montagem instalações redes hidráulicas agua gelada isolamento térmico de ar condicionado ✓

Recurso do Convênio Estadual 1250/2023

Vencimento da nota fiscal 03 /04/2024

Dados Bancários

Banco Bradesco

AG: 2247 - 0

C/C 0017760 - 1

Raphael Pizzol
Gerência Predial
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

Adriana Rolim Ribeiro
Gerente de Projetos
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E %)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
14.690,00	14.690,00			04/2024
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$): 1.615,90	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	14.690,00	

Local da prestação do serviço: avenida são paulo 750 07221060 Sorocaba/SP

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:**KEQOBGJC****INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

Nota fiscal emitida em 01/04/2024 às 15:33

- ISS Devido fora do Município de Osasco

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Cód. Obra: CNO Nº: CDC Nº:

V. LÍQUIDO**A PAGAR: 13.074,10**


Adriana Rolim

De: Raquel Gracioli <raquel.gracioli@taquaral.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 1 de abril de 2024 16:57
Para: adriana.rolim@santacasasorocaba.com.br
Cc: donizeti66@gmail.com; leandro.moraes@santacasasorocaba.com.br; J.C. Felamingo
Assunto: Nota Fiscal mês de Março 2024- JG - PARA- SANTA CASA
Anexos: NOTA FISCAL MEDIÇÃO MÊS ABRIL 2024 SANTA CASA..pdf; PLANILHA MEDIÇÃO - SCS - JG Ar Condicionado - Rede Hidráulica (PARÁ) - CASARÃO - ABRIL_2024_.xlsx; Planilha de medição - SCS - JG Ar Condicionado - Rede Hidráulica (PARÁ) - 7º Fase - ABRIL_2024_.xlsx

Prezada Adriana , boa tarde;

Segue anexo a NF 392- JG Montagens , e as planilhas de medições vencimento 03/04/2024

Desde já agradeço.
Obrigado.



Raquel Gracioli
R. José Maria Barbosa, 31
20º andar | sala 2011 CEP 18.047-380
Tel.: +55 15 3224-2577
raquel.gracioli@taquaral.com.br

MEDIÇÃO - JG AR CONDICIONADO (PARÁ) - 7ª FASE - ONCOLOGIA - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SOROCABA - SOROCABA / SP)											Nº Medição: 6 Data: 01/04/2024	
Descrição da Atividade		Distribuição das Atividades		Evolução física		Valores - R\$				SALDO		
CIVIL		Percentual	Valor Atividade	Medição Atual	Acumulado Anterior	Acumulado Total	Medição Atual	Acumulado Anterior	Acumulado Total	\$	%	
1	Retenção	10,00%	9.550,00	100,00%	0,00%	100,00%	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00%	
2	INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.1	Montagem e instalação das bases metálicas dos fancoletes (29 unidades)	10,00%	9.550,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00	0,00%	
2.2	Montagem e instalação dos suportes da rede hidráulica de água gelada.	6,00%	5.730,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00	0,00%	
2.3	Encaminhamento da rede hidráulica (AAG/RAG) para os fancoletes (29 unidades)	20,00%	19.100,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00%	
2.4	Fechamento do cavalete hidráulico de água gelada dos fancoletes (29 unidades)	30,00%	28.650,00	10,00%	90,00%	100,00%	2.865,00	25.785,00	28.650,00	0,00	0,00%	
2.5	Aplicação do isolamento térmica em toda a extensão da rede hidráulica de água gelada e fancoletes (AAG/RAG).	18,00%	17.190,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00	17.190,00	17.190,00	0,00	0,00%	
2.6	Aplicação da proteção mecânica "rechapeamento" na rede hidráulica de água gelada (Área Externa).	2,00%	1.910,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00%	
2.7	Teste de Estanqueidade	2,00%	1.910,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00%	
2.8	Pintura em geral	2,00%	1.910,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00%	
	TOTAL	100,00%	95.500,00									
	Valor do contrato	100,00%	95.500,00									
	TOTAL DA MEDIÇÃO			13,00%	87,00%	100,00%	12.415,00	83.085,00	95.500,00	0,00	0,00%	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Tomador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/04/2024 00:00:00

Competência da NFS-e
04/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
13793 / U

Número Documento Escriturado
392

Código de Verificação
ljvANKDmq

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
71.485.056/0001-21

Nome/Razão Social:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR.SOROCABA

Endereço: AVENIDA SAO PAULO 750 ANDAR 3 PREDIO DA ADMINISTRACAO RASZL

Inscrição Municipal:

007618

E-mail:

contabilidade@santacasasorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18013-000

Telefone:

(15) 2101-8000

PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

05.060.339/0001-05

Nome/Razão Social:

JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA

Endereço: Rua adamantina 88 ROCHDALE

Inscrição Municipal:

E-mail:

Município / País:

OSASCO / BRASIL

UF:

SP

CEP:

06221-029

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 711200002 - SERVICOS DE ENGENHARIA (07.03)

Serviço: 0703 - ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS,

Município da Incidência do ISSQN
OSASCO

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Não Possui Tributação Especial

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
14.690,00	0,00	0,00	14.690,00	5,000000	734,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,90	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
14.690,00	1.615,90	0,00	13.074,10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Tipo documento fiscal: Nota Fiscal de Serviços

Código da Obra:

Regra especial:

Data prestação do serviço: 01/04/2024