

PLANO DE TRABALHO

PA 13.709/2023 – Emenda Parlamentar Bancada Paulista nº
36000.5294982/02-300 - Custeio - prestação de serviço em
manutenção da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Sorocaba – 2ª Prorrogação

SUMÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO.....	2
APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO.....	3
DESCRIÇÃO DA REALIDADE	4
OBJETO A SER EXECUTADO	6
ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS E METODOLOGIA	14
PÚBLICO-ALVO.....	14
ESTRUTURA FÍSICA.....	14
AÇÕES INDISPENSÁVEIS	15
METAS A SEREM ATINGIDAS.....	15
RECURSOS HUMANOS	16
RECURSOS MATERIAIS.....	16
FORMAS EMPREGADAS PARA A FISCALIZAÇÃO	16
MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE	19
OBJETIVOS GERAIS.....	19
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	19
LOCAL DESTINADO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO	19
VALOR DA PROPOSTA	19
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	20
PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO	21

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

NOME DA EMPRESA/RAZÃO SOCIAL	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba
ENDEREÇO ELETRÔNICO	https://santacasasorocaba.com.br/
E-MAIL	superintendencia@santacasasorocaba.com.br projetos@santacasasorocaba.com.br
ENDEREÇO	Avenida São Paulo, 750 – Árvore Grande
CNPJ	71.485.056/0001-21
CEP	18013-002
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	7618
CONTATO	15 2101-8000 ramal 8069

DADOS DO RESPONSÁVEL	
NOME	Reinaldo Beserra dos Reis
ESTADO CIVIL	Casado
PROFISSÃO	Superintendente Executivo
E-MAIL INSTITUCIONAL	superintendencia@santacasasorocaba.com.br
TELEFONE	15 2101-8000 ramal 8079

APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Com mais de 200 anos, fundado no ano de 1803, o Hospital foi construído pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba com o objetivo de atender desde sempre os mais necessitados, visto que os cuidados com saúde na cidade eram precários e não havia estrutura para atender os enfermos. Desde então, possui um caráter de extrema importância para a população sorocabana e para toda Região, atendendo aqueles que dependem essencialmente do Sistema Único de Saúde - SUS.

Apesar da Santa Casa ser gerida pela Igreja Católica, a Irmandade presta serviço independentemente de religião, raça, gênero e classe social, pois seu único objetivo é servir a todos com amor.

Missão:

Promover a saúde, prestando assistência hospitalar de excelência, conciliando técnica, humanização, responsabilidade social e ambiental, à luz do evangelho de Jesus Cristo.

Visão:

Sermos reconhecidos como Hospital de excelência no sistema de saúde, referência na assistência de qualidade e no atendimento ético e humano.

Valores:

- Prezar pelos princípios e valores da ética cristã;
- Humanização;
- Reconhecer a dignidade natural e essencial do ser humano, servindo-o com respeito, acolhimento, prontidão e dedicação;
- Qualidade e segurança;
- Buscar e utilizar continuamente as melhores práticas em saúde com foco na excelência;
- Responsabilidade Socioambiental;
- Despertar em todas as pessoas e em suas atividades a consciência sobre a sustentabilidade como recurso presente e vital ao ser humano;
- Transparência;
- Prestação de contas e informação contínua e transparente à sociedade das ações desenvolvidas;
- Estar a serviço do direito à vida das pessoas desde a sua concepção até o seu fim natural.

DESCRIÇÃO DA REALIDADE

Atualmente a Santa Casa de Sorocaba presta assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade à população de Sorocaba e Região e suas instalações não atendem na íntegra as exigências das normas técnicas e de funcionamento vigentes como a RDC 50 de 2002, a RDC 63 de 2011, a ABNT NBR 135342-008; a NBR 12188-2016, a NBR ISSO 16651-2019. Tal cenário desencadeou desde o ano de 2019 a execução de diversos projetos de reformas, manutenções e adequações de infraestrutura elétrica, hidráulica, climatização, pintura, revestimentos etc.

No que tange a climatização, estamos adequando e substituindo os equipamentos split, por rede alimentada através de central de água gelada, e da área total de 18.719,06 m² que abrange o prédio São Miguel, São José, Divina Misericórdia e São Camilo (antigo Bloco B), 3.478,55 m² estão em andamento ou foram concluídas, conforme planilha que segue:


Blocos	Área Total Existente	Percentual	Área já climatizada pela CGA	Percentual	Área a Climatizar pela CGA objeto deste Plano*	Percentual	Área restante a Climatizar pela CGA após execução deste Plano	Percentual
São Miguel	9.701,47	100	1.530,96	16	0	0	8.170,51	84
São Camilo	7.070,00	100	0	0	2.331,32	33	4.738,68	67
São José	370,4	100	370,4	100	0	0	0,00	0
Divina Misericórdia	1.577,19	100	1.577,19	100	0	0	0,00	0
Total	18.719,06	100	3.478,55	18,58	2.545	13,57	12.695,51	67,85

*A área a Climatizar pela CGA objeto deste Plano é de 1997 m² + 334,32m² = 2.331,32 m², sendo que existe uma área complementar de 213,68 m² objeto do PA 12.776/2024, totalizando 2545 m² que corresponde a 36% do total do bloco.

1. Bloco São Camilo (antigo Bloco B)

O bloco São Camilo conta com uma área total de 7.070,00 m² e abrigará em seus pavimentos conforme layout abaixo leitos de internação, apoio técnico, administrativo e operacional (no subsolo do prédio da frente será instalada a nova cozinha). Obs.: Foi feita uma correção na imagem abaixo, em relação ao último plano enviado. A cozinha será instalada no prédio da frente.

BLOCO SÃO CAMILO



Situação atual:

- Não dispõe até o momento de nenhuma área climatizada (7070 m²) através da Central de Água Gelada-CAG, os ambientes são climatizados com Split;
- Tendo em vista as obras em andamento no hospital e a previsão de execuções e respectivos recursos disponíveis, neste momento faz-se necessário realizar a climatização através da Central de Água Gelada de 2545 m² do Bloco São Camilo, sendo mão de obra e material para 1997 m² da área de internação e mão de obra para 548 m² da cozinha. Para este Plano será destinado recurso para material e mão de obra para climatização de 1997 m² de área de internação e mão de obra de 334,32 m² para cozinha, sendo o restante da área de 213,68 m², objeto do PA 12776/2024.



OBJETO A SER EXECUTADO

Projeto original

Custeio - Prestação de serviço e aquisição de material:

- Fornecimento de Material e Mão de Obra para a substituição da climatização de split de 1997 m² de área de internação Bloco São Camilo pela rede interligada a Central de Água Gelada;
- Fornecimento de Mão de Obra para a instalação de climatização para área de cocção da cozinha hospitalar Bloco São Camilo no total de 334,32 m². Como a área total é de 548 m², discorre-se que o restante referente a mão de obra (213,68 m²) está inserido no PA de número 12776/2024. Os equipamentos serão adquiridos através do PA 11.316/2024.

1ª prorrogação

O objeto do Plano Original se mantém, tendo sido adquirido até o momento prestação de serviços e materiais, abaixo:

- Fornecimento de Material e Mão de Obra para a substituição da climatização de split de 1997 m² de área de internação Bloco São Camilo pela rede interligada a Central de Água Gelada.

Executado 12%

- Fornecimento de Mão de Obra para a instalação de climatização para área de cocção da cozinha hospitalar Bloco São Camilo no total de 334,32 m². Como a área total é de 548 m², discorre-se que o restante referente a mão de obra (213,68 m²) está inserido no PA de número 12776/2024. Os equipamentos serão adquiridos através do PA 11.316/2024.

Executado 100% - Concluída mão de obra de 334,32 m²

O pedido de prorrogação se deve ao atraso de cronograma de obras em andamento na Instituição para onde serão remanejados os leitos de internação que ocupam a área a ser desmobilizada, objeto de execução deste Plano de Trabalho.

2ª prorrogação

O objeto do Plano Original se mantém, tendo sido adquirido até o momento prestação de serviços e materiais, abaixo:

- Fornecimento de Material e Mão de Obra para a substituição da climatização de split de 1997 m² de área de internação Bloco São Camilo pela rede interligada a Central de Água Gelada.

Executado 24,03%


- Fornecimento de Mão de Obra para a instalação de climatização para área de cocção da cozinha hospitalar Bloco São Camilo no total de 334,32 m². Como a área total é de 548 m², discorre-se que o restante referente a mão de obra (213,68 m²) está inserido no PA de número 12776/2024. Os equipamentos serão adquiridos através do PA 11.316/2024.

Executado 100% - Concluída mão de obra de 334,32 m²


As atividades no ambiente de internação foram brevemente paralisadas, pois há atraso nos cronogramas de outras adequações paralelas e algumas áreas ainda estão em operação assistencial a pacientes, áreas estas que serão remanejadas para evolução das áreas. Sem o remanejamento desses leitos, não é possível dar continuidade à substituição do sistema de climatização e outras intervenções necessárias. Vale ressaltar que esta atividade é um processo complexo, a qual exige planejamento cuidadoso e coordenação com as equipes de saúde, garantindo que os pacientes sejam transferidos para setores adequados e que os serviços de saúde não sejam interrompidos.

1. Justificativa Técnica / Impacto de Obras Paralelas / Remanejamentos


Os fluxos abaixo demonstram as futuras áreas que atenderão leitos de internação, suas devidas justificativas técnicas com adequações em paralelo, os remanejamentos de funcionários e pacientes, as previsões dos mesmos e do início das atividades, assim como os impeditivos que impactaram no cronograma para substituição do sistema de climatização no Bloco São Camilo.



Leitos de internação B



Leitos de internação C



Detalhamento do Fluxograma e Interdependência do Cronograma de Execução

A execução do projeto de climatização no Bloco São Camilo apresenta uma elevada complexidade logística, uma vez que as intervenções ocorrem em áreas assistenciais críticas. Para garantir a segurança dos pacientes e a manutenção da capacidade operacional plena, o cronograma está estritamente condicionado a uma cadeia de remanejamentos internos e marcos predecessores, conforme detalhado a seguir:

1. Ala de Internação C (Enfermaria 6): A desocupação desta área depende da entrega da Nova Ala das UTIs (Bloco São Camilo). Com a transferência dos pacientes críticos para a nova unidade, o espaço liberado no 2º pavimento passará por adequação para receber a **Ala de Admissão**. Uma vez que a Admissão seja transferida para este novo local, o espaço anteriormente ocupado por ela (5º pavimento) será utilizado para alocar a **Enfermaria 6**. Somente após a conclusão desta migração será possível isolar a área original da Enfermaria 6 para a substituição do sistema de climatização, com previsão de início para **janeiro de 2027**.

2. Ala de Internação A: Assim também a liberação desta área esteve condicionada à entrega das novas **UTIs para** viabilização das intervenções nesta área. Com a transferência dos pacientes críticos para a nova unidade hospitalar, o espaço foi liberado para o isolamento físico e substituição da infraestrutura de climatização, assegurando que não houvesse redução na oferta de leitos durante o período de obras prevista para iniciar **em junho de 2026**.

3. Ala de Internação B: Ala de Internação B: A logística de execução foi precedida pela entrega das novas salas do setor administrativo (Bloco São José, inaugurado em abril/2026), o que permitiu o remanejamento estratégico de fluxos dos funcionários. Esta área liberada pelos funcionários do setor administrativo será provisoriamente adequada para atender a ala psiquiátrica com previsão para receber os pacientes em junho de 2026. Desta forma somente **em setembro de 2026** esta área de leitos estará apta para realizar-se a substituição do sistema de climatização.

Conclusão: Dessa forma, a descrição detalhada nestes itens esclarece os fluxogramas apresentados nas páginas 8 e 9. As datas de execução física em cada ala não são independentes, mas sim o resultado de uma sucessão lógica de movimentos de setores e pacientes, garantindo que a modernização do sistema de climatização ocorra em sua **totalidade dentro do cronograma proposto**, sem qualquer prejuízo ao atendimento hospitalar.

2. Relatórios de prestação de contas / Registros fotográficos

Conforme Relatórios de Prestação de Contas enviados mensalmente, a execução parcial do plano de trabalho já atinge 100% na área da Cozinha e 24,03% na área de internação do Bloco São Camilo. Seguem fotos do trabalho realizado até o momento:

Imagens da Cozinha:



Cozinha



Cozinha



Cozinha



Cozinha



Cozinha



Cozinha




Cozinha



Cozinha

Imagens de leitos de internação:




Instalação do sistema de climatização.



Instalação do sistema de climatização.



Instalação do sistema de climatização.



Instalação do sistema de climatização.

3. Demonstração de Viabilidade do Novo Prazo

O novo prazo proposto baseia-se no cronograma atualizado, para realização do serviço em 12 meses.

ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS E METODOLOGIA

A metodologia adotada para a execução será cotação prévia de 03 orçamentos:

1. Desmobilização das áreas assistenciais e administrativas a serem adequadas, sendo que a instituição remaneja para outras áreas sem prejuízo ao atendimento prestado;
2. Mediante programação de adequações e de manutenção, a gerência predial e setor de engenharia solicita orçamentos junto a empresas especializadas no mercado (mapas de cotação anexos);
3. Analisa as propostas/orçamentos recebidos.
4. Após avaliação do engenheiro da Instituição responsável pela manutenção predial, a equipe técnica selecionará o menor preço, melhor técnica e melhor custo-benefício, seleciona a empresa e inicia a execução.
5. Entrega da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e Projetos Arquitetônico nos moldes previstos nas Legislações pertinentes, quando for o caso.

A prestação de serviços seguirá de acordo com a Lei 6.496/77 (ART).

Para todas as empresas que apresentaram propostas a este hospital, foram analisadas as características que atendem as necessidades que serão contempladas neste plano de trabalho, dentre elas, a empresa com menor preço foi considerada habilitada para a prestação de serviços.

PÚBLICO-ALVO

A população direta a ser assistida nos limites contemplados neste instrumento serão os usuários SUS e funcionários da Instituição que usufruirão de áreas de internação e da cozinha do Bloco São Camilo climatizadas de acordo com as normas técnicas e de funcionamento vigentes.

ESTRUTURA FÍSICA

Instalações físicas objeto:

- ✓ **Leitos de internação do Bloco São Camilo – layout no item Descrição da Realidade.**
- ✓ **Cozinha hospitalar do Bloco São Camilo – layout no item Descrição da Realidade – já executado.**

AÇÕES INDISPENSÁVEIS

- Dispor dos projetos e registros conforme a legislação vigente e de Responsabilidade Técnica;
- Realizar Cotação Prévia De Preços;
- Contratar empresa especializada para execução dos serviços;
- Monitorar o cumprimento do contrato;
- Prestar Contas.

METAS A SEREM ATINGIDAS

Plano Original

Meta Quantitativa: Climatizar integrando com a Central de Água Gelada 2.331,32 m² de áreas do Bloco São Camilo, sendo de internação (1997m²) e cozinha hospitalar (334,32m²);

Ações para Alcance: Aquisição de prestação de serviços especializado de climatização.

Situação Atual: Setores de Internação e cozinha hospitalar do Bloco São Camilo com climatização de ar-condicionado split indicados para uso residencial que não atende a RDC 50/2022 e NBR 7256/2021 para serviços de saúde.

Situação Pretendida: Setores de Internação e cozinha hospitalar do Bloco São Camilo climatizado através da Central de Água Gelada, atendendo a RDC 50/2022 e NBR 7256/2021

Indicador de Resultado: Total da área climatizada no Bloco São Camilo pela CAG

Fórmula de Cálculo do Indicador: 2331,32 m² climatização split/ 2331,32 m² climatização CAG x100

Fonte do Indicador: Relatório Técnico da Engenharia

2ª prorrogação

Meta Quantitativa: Climatizar 1997m² área de internação do Bloco São Camilo, sendo que 24,03% deste espaço já foi climatizado;

Ações para Alcance: Aquisição de prestação de serviços especializado de climatização.

Situação Atual: Setores de Internação do Bloco São Camilo com climatização de ar-condicionado split indicados para uso residencial que não atende a RDC 50/2022 e NBR 7256/2021 para serviços de saúde.

Situação Pretendida: Setores de Internação do Bloco São Camilo climatizado através da Central de Água Gelada, atendendo a RDC 50/2022 e NBR 7256/2021.

Indicador de Resultado: Total da área climatizada no Bloco São Camilo pela CAG

Fórmula de Cálculo do Indicador: $1997\text{m}^2 \text{ climatização split} / 1997\text{m}^2 \text{ climatização CAG} \times 100$

Fonte do Indicador: Relatório Técnico da Engenharia.

Meta Qualitativa: Aumentar o nível de satisfação dos usuários referente às instalações físicas no Bloco São Camilo

Ações para Alcance: Instalação de climatização de áreas de internação do Bloco São Camilo

Situação Atual: Pesquisa de satisfação referente às instalações físicas com média do trimestre com 80% entre ótimo e bom

Situação Pretendida: Pesquisa de satisfação referente às instalações físicas com média do trimestre superior a 80% entre ótimo e bom

Indicador de Resultado: Relatório de Pesquisa de satisfação referente às instalações físicas antes da instalação dos equipamentos x pesquisa de satisfação referente às instalações físicas após a instalação dos equipamentos

Fórmula de Cálculo do Indicador: $\text{Percentual de satisfação referente às instalações físicas antes da instalação dos equipamentos} / \text{percentual de satisfação referente às instalações físicas após a instalação dos equipamentos} \times 100$

Fonte do Indicador: Ouvidoria

RECURSOS HUMANOS

Não haverá contratação direta de Recursos Humanos, tendo em vista que o Plano de Trabalho tem como objeto contratação de prestação de serviço.

RECURSOS MATERIAIS

Ficará sob responsabilidade da contratada o abastecimento, controle, armazenamento, fornecimento e logística de todos os insumos relacionados a consecução do objeto.

Ficará sob responsabilidade da Instituição fiscalizar a contratada referente a execução e atendimento ao escopo.

FORMAS EMPREGADAS PARA A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização se dará através:

1. Projeto: Pela Anotação de Responsabilidade Técnica – ART;

2. Execução da Emenda: pela Secretaria da Saúde que poderá designar outros membros para auxiliá-los no exercício da fiscalização;

3. Através do envio dos relatórios de metas qualitativas e quantitativas, memorial de atividade e relatórios com fotos. Além disso, a Unidade bem como a Gestão e Coordenação se manterá à disposição para quaisquer esclarecimentos a qualquer tempo, bem como a fiscalização in loco, quase a Secretaria da Saúde considere necessário.

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

2ª prorrogação

Fase	Ação	Tempo	Status
Fase 1	Seleção de empresas para fornecimento da prestação de serviços	30 dias	Realizado
Fase 2	Execução dos serviços conforme cronograma de desembolso / Acompanhamento das metas e indicadores	365 dias (2ª prorrogação)	Em andamento
Fase 3	Realizar fiscalização/ vistoria ao final de cada etapa de execução, elencadas no cronograma de prestação de serviços	Conforme estipulado no cronograma	Em andamento
Fase 4	Emissão de relatórios de prestação de contas referente a execução do projeto e da parte financeira	Mensal	A realizar
Fase 5	Emissão de relatórios de prestação de contas. Acompanhamento junto à Controladoria e Tribunal de Contas	Trimestral e ao final da execução	A realizar

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SCA: MAT./M.O. SUBST. CLIMATIZAÇÃO INTERNAÇÃO.(1997m²) SCA: M.O. INST. CLIMATIZAÇÃO COZINHA (334,32m²) M3 - 13.709/2023																					
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	maio/25 - jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MATERIAL E MÃO DE OBRA) - CLIMATIZAÇÃO INTERNAÇÃO	R\$ 1.270.000,00	% Período:	24,03%	1,50%	3,00%	5,00%	7,00%	7,00%			13,00%	12,00%	7,00%		6,00%	5,00%	5,00%	2,00%	2,44%	
			R\$ 305.187,67	19.050,00	38.100,00	63.500,00	88.900,00	88.900,00			165.100,00	152.400,00	88.900,00		76.200,00	63.500,00	63.500,00	25.400,00	31.012,33		
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÃO DE OBRA) - COZINHA (334,32m²)	R\$ 230.000,00	% Período:	100,15%																	
			R\$ 230.350,00																		
Total:		R\$ 1.500.000,00	%:	35,70%	1,27%	2,54%	4,23%	5,93%	5,93%	0,00%	0,00%	11,01%	10,16%	5,93%	0,00%	5,08%	4,23%	4,23%	1,69%	2,07%	
R\$ 1.500.000,00			Investimento:	535.537,67	19.050,00	38.100,00	63.500,00	88.900,00	88.900,00	-	-	165.100,00	152.400,00	88.900,00	-	76.200,00	63.500,00	63.500,00	25.400,00	31.012,33	
			Acumulado:	%:	35,70%	1,27%	39,51%	43,75%	49,67%	55,60%	55,60%	55,60%	66,61%	76,77%	82,69%	82,69%	87,77%	92,01%	96,24%	97,93%	100,00%
			Investimento:	535.537,67	554.587,67	592.687,67	656.187,67	745.087,67	833.987,67	833.987,67	833.987,67	999.087,67	1.151.487,67	1.240.387,67	1.240.387,67	1.316.587,67	1.380.087,67	1.443.587,67	1.468.987,67	1.500.000,00	

Observação: o arquivo original encontra-se anexo a este Plano.

MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE

As medidas de acessibilidade terão como referências básicas a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o Decreto Federal nº 5.296/2004, o conjunto de Normas de Acessibilidade da Associação Brasileira de Acessibilidade – ABNT, em especial a NBR 9050 - Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos e as demais leis federais, estaduais, municipais e normas brasileiras que tratam do tema em estudo.

OBJETIVOS GERAIS

Atender às Normas Técnicas de funcionamento e de segurança, principalmente a RDC 50/2022 e NBR 7256/2021.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Qualificar o tratamento do ar;
2. Conforto térmico com a finalidade de garantia da temperatura adequada ao ambiente;
3. Manter os níveis adequados da umidade do ar;
4. Humanizar o ambiente assistencial.

LOCAL DESTINADO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Prédio São Camilo – Santa Casa de Sorocaba
Avenida São Paulo, 750 – Árvore Grande – Sorocaba/SP

VALOR DA PROPOSTA

Plano original: R\$1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais).

1ª prorrogação: Saldo do recurso em conta sem rendimentos (R\$ 367.091,61) e parcelas a serem creditadas (R\$ 750.000,00).

2ª prorrogação: O valor do recurso já foi integralmente repassado, sendo que o valor em conta sem rendimentos em 18/02/2026 é de R\$ 964.462,33.

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Natureza	Tipo Objeto	Aplicação	Proponente*	%	Concedente	%
1	Custeio	Prestação de Serviço (Material e Mão de obra)	R\$ 1.270.000,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.270.000,00	100
2	Custeio	Prestação de Serviço (Mão de obra)	R\$ 230.000,00	R\$ 0,00	0	R\$ 230.000,00	100
Total			R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.500.000,00	100

*O valor orçado de prestação de serviços para a área total da cozinha é de R\$ 377.000,00, portanto R\$ 147.000,00 (cento de quarenta e sete mil reais) serão provenientes das emendas parlamentares municipais de números 220 e 330, respectivamente R\$ 100.000,00 do Parlamentar Ítalo Moreira e R\$ 50.000,00 do Parlamentar Rodrigo Treviso, conforme Plano de Trabalho do PA 12776/2024.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Mês	Valor	%	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso	Status
1	0	0	0	0	0	0	0	--
2 (1ª Parcela)	250.000,00	0	0	16,67	250.000,00	16,67	250.000,00	Pago em 14/11/2024
3 (2ª Parcela)	250.000,00	0	0	16,67	250.000,00	16,67	250.000,00	Pago em 10/12/2024
4 (3ª Parcela)	250.000,00	0	0	16,67	250.000,00	16,67	250.000,00	Pago em 17/01/2025
5 (4ª parcela)	250.000,00	0	0	16,67	250.000,00	16,67	250.000,00	Pago em 13/06/2025
6 (5ª parcela)	250.000,00	0	0	16,67	250.000,00	16,67	250.000,00	Pago em 07/11/2025
7 (6ª parcela)	250.000,00	0	0	16,67	250.000,00	16,67	250.000,00	Pago em 07/11/2025
Total	R\$ 1.500.000,00	0	R\$ 0,00	100	R\$ 1.500.000,00	100	R\$ 1.500.000,00	

Observação: os valores que constam são os orçamentos de menor preço.

PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Prorrogar a partir de 10/05/2026 a 09/05/2027.

Sorocaba, na data da assinatura digital.

**REINALDO
BESERRA
DOS
REIS:43419
615868**

Assinado digitalmente por REINALDO
BESERRA DOS REIS:43419615868
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital, OU=
09125842000144, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e CPF A3, OU=(em branco),
CN=REINALDO BESERRA DOS
REIS:43419615868
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.05.07 15:22:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

**Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SCA: MAT./M.O. SUBST. CLIMATIZAÇÃO INTERNAÇÃO (1.997m²)
SCA: M.O. INST. CLIMATIZAÇÃO COZINHA (334,32m²)

M3 - 13.709/2023

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	maio/25 - jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MATERIAL E MÃO DE OBRA) - CLIMATIZAÇÃO INTERNAÇÃO	R\$ 1.270.000,00	% Período:	24,03%	1,50%	3,00%	5,00%	7,00%	7,00%	88.900,00		13,00%	12,00%	7,00%		6,00%	5,00%	5,00%	2,00%	2,44%
			% Período:	R\$ 305.187,67	19.050,00	38.100,00	63.500,00	88.900,00	88.900,00			165.100,00	152.400,00	88.900,00		76.200,00	63.500,00	63.500,00	25.400,00	31.012,33
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÃO DE OBRA) - COZINHA (334,32m²)	R\$ 230.000,00	% Período:	100,15%																
			% Período:	R\$ 230.350,00																
Total:			%:	35,70%	1,27%	2,54%	4,23%	5,93%	5,93%	0,00%	0,00%	11,01%	10,16%	5,93%	0,00%	5,08%	4,23%	4,23%	1,69%	2,07%
R\$	1.500.000,00		Investimento:	535.537,67	19.050,00	38.100,00	63.500,00	88.900,00	88.900,00			165.100,00	152.400,00	88.900,00		76.200,00	63.500,00	63.500,00	25.400,00	31.012,33
			%:	35,70%	1,27%	39,51%	43,75%	49,67%	55,60%	55,60%	55,60%	66,61%	76,77%	82,69%	82,69%	87,77%	92,01%	96,24%	97,93%	100,00%
			Investimento:	535.537,67	554.587,67	592.687,67	656.187,67	745.087,67	833.987,67	833.987,67	833.987,67	999.087,67	1.151.487,67	1.240.387,67	1.240.387,67	1.316.587,67	1.380.087,67	1.443.587,67	1.468.987,67	1.500.000,00

Sorocaba

Local

quinta-feira, 29 de janeiro de 2026

Data

Raphael Pizzol
Gerente Predial
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

Renato dos Reis
Superintendente