

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA

PLANO DE TRABALHO

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PT: SES-PRC-2025-00823-DM				
Órgão/Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA				
CNPJ: 71.485.056/0001-21				
Endereço: Av. São Paulo, 750				
Município: Sorocaba CEP: 18013002				
Telefone: (15) 2101-8069				
E-mail: projetos@santacasasorocaba.com.br				
CPF	Representante Legal	RG	Cargo	E-mail
434.196.158-68	REINALDO BESERRA DOS REIS	4.339.007-9	Superintendente Executivo	superintendencia@santacasasorocaba.com.br

GESTOR DO CONVÊNIO

CPF	RG	Nome do Gestor	Cargo	E-mail
316.785.848-60	47.455.093-X	Raphael Pizzol Perillo	Engenheiro	raphael.perillo@santacasasorocaba.com.br

RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco: Banco do Brasil Agência: 2414-7 Número: 7807-7

Praça de Pagamento: Av. Antonio Carlos Comitre, 1368 - Campolim CEP: 18047-620

Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso e pagamento das despesas neste convênio.

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Missão da Instituição:

- **Missão Institucional:** Promover a saúde, prestando assistência hospitalar de excelência, conciliando a técnica, a humanização, a responsabilidade social e ambiental, à luz do evangelho de Jesus Cristo.
- **Visão:** Ser reconhecidos como um Hospital de excelência no Sistema Único de Saúde, referência na assistência de qualidade e no atendimento ético e humano.
- **Valores:**
 - Prezar pelos princípios e valores da ética cristã;
 - Serviço humanizado;
 - Reconhecer a dignidade natural e essencial do ser humano, servindo-o com respeito, acolhimento, prontidão e dedicação;
 - Qualidade e segurança;
 - Buscar e utilizar continuamente as melhores práticas em saúde com foco na excelência;
 - Responsabilidade Socioambiental;
 - Despertar em todas as pessoas e em suas atividades a consciência sobre a sustentabilidade como recurso presente e vital ao ser humano;
 - Transparência à sociedade das ações desenvolvidas;
 - Prestação de contas e informação contínua;
 - Estar a serviço do direito à vida das pessoas desde a sua concepção até o seu fim natural.



SESPTA2026003973DM

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA

Histórico da Instituição:

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba foi fundada por católicos piedosos no início de 1803, com o objetivo de manter um hospital para atender aos pobres e necessitados. No início, funcionou numa igreja dedicada a Santo Antônio, que existia no centro da cidade. No início da segunda metade do século XX, a igreja foi deixando que os leigos, bons cidadãos tomassem cada vez mais a frente a difícil empreitada de levar o hospital. Infelizmente as Irmãs que cuidavam gratuitamente dos doentes e moravam no hospital, foram expulsas no início dos anos 70. Segundo testemunhas da época, houve uma discordância de algumas práticas realizadas no hospital que iam contra a fé.

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto: Custeio - Prestação de serviço

Objetivo:

Substituir e adequar as instalações elétricas de interligação dos blocos prediais da Santa Casa de Sorocaba, e a conexão destes à Cabine III, eduzindo a sobrecarga da Cabine II, que passará a abastecer exclusivamente o Bloco São Miguel, com isso, atender as normas técnicas, de segurança e viabilizar a emissão do AVCB – Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros do Hospital, documento obrigatório para o regular funcionamento.

Justificativa:

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba vem, desde 2019, passando por um processo contínuo de modernização e adequação de sua estrutura física. Em 2024 foram concluídas a reforma do prédio ambulatorial oncológico (Bloco Divina Misericórdia) e importantes obras de infraestrutura, como as cabines elétricas, a base de gases e a central de água gelada. Já a primeira etapa do Bloco São Miguel foi finalizada em março de 2025.

A conclusão do Bloco São Camilo, ou seja dos consultórios e internação oncológica, bem como a reforma dos setores de enfermaria de admissão, leitos de UTI, pronto-socorro, áreas de apoio da cozinha etc..., estavam previstas para o primeiro e o segundo semestre de 2025. Contudo, foi necessária a solicitação de prorrogação da maioria dos convênios vigentes, em razão de fatores que impactaram o andamento das obras, entre eles:

ausência da ordem de serviço relativa a algumas emendas federais;

dificuldades com a empresa executora em determinadas frentes de trabalho;

necessidade de concluir e liberar os novos leitos de UTI para internação, a fim de utilizar os atuais leitos de UTI como retaguarda para as internações das enfermarias 4 e 5, possibilitando assim a reforma dos pavimentos térreo e 1º andar;

atrasos nos repasses financeiros de alguns convênios.

Atualmente, toda a área assistencial é suprida pela Cabine II, o que inviabiliza a entrada em funcionamento de equipamentos já adquiridos (ressonância magnética) e em aquisição (dois tomógrafos e um aparelho de densitometria), além de limitar a implantação do centro de hemodinâmica previsto pelo Governo, a ser instalado no setor de imagem do Bloco São Miguel.

Diante desse cenário, a remodelação das áreas e a incorporação de novas estruturas exigem o aumento da capacidade energética do complexo. Para isso, torna-se imprescindível a substituição das instalações elétricas que interligam os prédios e a conexão destes à Cabine III, reduzindo a sobrecarga da Cabine II, que passará a abastecer exclusivamente o Bloco São Miguel.

Esse investimento é fundamental para garantir a segurança, a confiabilidade e a eficiência operacional em um ambiente hospitalar, assegurando a continuidade dos serviços essenciais e o atendimento às normas técnicas e regulamentações vigentes.



SESPTA2026003973DM

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA

Local de execução: Avenida São Paulo, 750 - Além Ponte - São Paulo - **CEP** 18.013-002

Observações:

não se aplica.

METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas Qualitativas:

Descrição da Meta:	Melhorar a eficiência operacional e reduzir custos, alcançando redução de 20% nos gastos anuais com energia elétrica e manutenções corretivas, no período de 12 meses após a conclusão da obra.
Ações para Alcance:	Substituição da infraestrutura por uma moderna e eficiente, que minimize perdas de energia. Estabelecer um plano de manutenção preventiva para a nova infraestrutura
Situação Atual:	As instalações elétricas existentes apresentam defasagem técnica, gerando perdas energéticas, interrupções operacionais e elevado custo com manutenções corretivas. O consumo anual out/24 a set 2025 foi de R\$ 881.283,76.
Situação Pretendida:	Garantir infraestrutura elétrica segura e eficiente, permitindo redução dos custos anuais com energia e manutenção, aumento da confiabilidade do sistema e suporte adequado aos setores assistenciais.
Indicador de Resultado:	Percentual de redução do custo total anual com energia elétrica e manutenção corretiva.
Fórmula de Cálculo do Indicador:	$(\text{Custo anual antes da obra} - \text{Custo anual após a obra}) / \text{Custo anual antes da obra} \times 100$
Fonte do Indicador:	Faturas de energia elétrica e registros de despesas do setor de manutenção.

Metas Quantitativas:

Descrição da Meta:	Ampliar em 20% a capacidade de leitos de UTI Adulto, passando de 50 para 60 leitos.
Ações para Alcance:	Substituição e aumento da capacidade das instalações elétricas que interligam os prédios e as cabines de distribuição.
Situação Atual:	O hospital dispõe atualmente de 50 leitos operacionais de UTI Adulto
Situação Pretendida:	Alcançar 60 leitos operacionais de UTI Adulto após a conclusão da obra, ampliando em 20% a capacidade instalada.
Indicador de Resultado:	Percentual de aumento dos leitos operacionais de UTI Adulto



SESPTA2026003973DM

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA

Fórmula de Cálculo do Indicador:	$(60 - 50) / 50 \times 100 = 20\%$
Fonte do Indicador:	SCNES, Relatórios da Gestão Hospitalar e Engenharia Clínica

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapa	Duração da execução (em dias)	Descrição
1	Cotações	120	Elaboração de projeto e levantamentos dos custos
2	Prestação de Serviços	365	Executar contrato de prestação de serviço
3	Prestação de contas	180	Comprovação da execução físico financeira do projeto.

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
1	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Instalação Elétrica e Eletrônica	Reforma elétrica para atualizar a estrutura de acordo com as normas atuais e o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Inclui a substituição de fiações, quadros de disjuntores e tomadas, além de adequação de toda a infraestrutura para garantir segurança, eficiência energética e a conformidade com as exigências técnicas e de segurança contra incêndio.	0,00	0,00%	796.449,50	100,00%
Total:				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 796.449,50	100,00%

1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Nº Parcela	Valor Parcela	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
1	R\$ 796.449,50	R\$ 0,00	0,00	R\$ 796.449,50	100,00	R\$ 796.449,50

2. PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início: A partir da data de assinatura do Ajuste:

Término: Vigência do Ajuste

3. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO



SESPTA2026003973DM

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA

CPF	Nome	RG	Cargo	E-mail
110.785.198-03	Valdirene Cristina De Oliveira	24361063-4	GERENTE PROJETOS	valdirenecoliveira@hotmail.com

ASSINATURAS DIGITAIS

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

Sorocaba, 24 de Abril de 2026

REINALDO BESERRA DOS REIS
SUPERINTENDENTE EXECUTIVO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA

CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MOURA
DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III
DIRETORIA TÉCNICA DE DEPARTAMENTO

TATIANA DE CARVALHO COSTA LOSCHER
COORDENADORA
CGOF / COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA / GABINETE DO COORDENADOR

ELEUSES VIEIRA DE PAIVA
SECRETÁRIO DE ESTADO
GABINETE DO SECRETÁRIO



Assinado com senha por: REINALDO BESERRA DOS REIS - 15/04/2026 às 08:40:09
Assinado com senha por: CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MOURA - 16/04/2026 às 15:19:51
Assinado com senha por: TATIANA DE CARVALHO COSTA LOSCHER - 23/04/2026 às 17:31:08
Assinado com senha por: ELEUSES VIEIRA DE PAIVA - 24/04/2026 às 13:44:21
Documento N°: 013302608A006258944 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/013302608A006258944>



SESPTA2026003973DM