

PLANO DE TRABALHO

PA 10.469/2023 - Custeio – Capitão Derrite: Para prestação de serviço em manutenção da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

SUMÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO.....	2
APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO.....	3
DESCRIÇÃO DA REALIDADE.....	4
OBJETO A SER EXECUTADO	4
ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS E METODOLOGIA.....	13
PUBLICO ALVO	13
ESTRUTURA FÍSICA.....	6
AÇÕES INDISPENSÁVEIS.....	7
METAS A SEREM ATINGIDAS	7
RECURSOS HUMANOS	7
RECURSOS MATERIAIS.....	7
FORMAS EMPREGADAS PARA A FISCALIZAÇÃO	15
ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO.....	8
MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE	8
OBJETIVOS GERAIS.....	8
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	8
LOCAL DESTINADO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO	9
VALOR DA PROPOSTA	9
PLANO DE APLICAÇÃO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	9
PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DE EXECUÇÃO DO OBJETO.....	9
ANEXO.....	9

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

NOME DA EMPRESA/RAZÃO SOCIAL	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba
ENDEREÇO ELETRÔNICO	https://santacasasorocaba.com.br/
E-MAIL	superintendencia@santacasasorocaba.com.br projetos@santacasasorocaba.com.br
ENDEREÇO	Avenida São Paulo, 750 – Árvore Grande
CNPJ	71.485.056/0001-21
CEP	18013-002
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	7618
CONTATO	15 2101-8000 ramal 8069

DADOS DO RESPONSÁVEL	
NOME	Reinaldo Beserra dos Reis
ESTADO CIVIL	Casado
PROFISSÃO	Superintendente
RG	4. [REDACTED]
CPF	434 [REDACTED]
DATA DE NASCIMENTO	[REDACTED]
E-MAIL INSTITUCIONAL	superintendencia@santacasasorocaba.com.br
TELEFONE	15 2101-8000 ramal 8079

APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Com mais de 200 anos, fundado no ano de 1803, o Hospital foi construído pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba com o objetivo de atender desde sempre os mais necessitados, visto que os cuidados com saúde na cidade eram precários e não havia estrutura para atender os enfermos. Desde então, possui um caráter de extrema importância para a população sorocabana e para toda Região, atendendo aqueles que dependem essencialmente do Sistema Único de Saúde - SUS.

Apesar da Santa Casa ser gerida pela Igreja Católica, a Irmandade presta serviço independentemente de religião, etnia, gênero e classe social, pois seu único objetivo é servir a todos com amor.

Missão:

Promover a saúde, prestando assistência hospitalar de excelência, conciliando técnica, humanização, responsabilidade social e ambiental, à luz do evangelho de Jesus Cristo.

Visão:

Sermos reconhecidos como Hospital de excelência no sistema de saúde, referência na assistência de qualidade e no atendimento ético e humano.

Valores:

- Prezar pelos princípios e valores da ética cristã;
- Humanização;
- Reconhecer a dignidade natural e essencial do ser humano, servindo-o com respeito, acolhimento, prontidão e dedicação;
- Qualidade e segurança;
- Buscar e utilizar continuamente as melhores práticas em saúde com foco na excelência;
- Responsabilidade Socioambiental;
- Despertar em todas as pessoas e em suas atividades a consciência sobre a sustentabilidade como recurso presente e vital ao ser humano;
- Transparência;
- Prestação de contas e informação contínua e transparente à sociedade das ações desenvolvidas;
- Estar a serviço do direito à vida das pessoas desde a sua concepção até o seu fim natural.

DESCRIÇÃO DA REALIDADE

Atualmente a Santa Casa de Sorocaba presta assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade à população de Sorocaba e Região e suas instalações não atendem na íntegra as exigências das normas técnicas e de funcionamento vigentes como a RDC 50 de 2002, a RDC 63 de 2011, a ABNT NBR 135342-008; a NBR 12188-2016, a NBR ISSO 16651-2019. Tal cenário desencadeou desde o ano de 2019 a execução de diversos projetos de reformas, manutenções e adequações de infraestrutura elétrica, hidráulica, climatização, pintura, revestimentos etc.


No que tange ao revestimento do piso e do forro de toda a área hospitalar encontram-se desgastados, com soluções de continuidade devido ao tempo de uso. As esquadrias existentes no hospital são antigas, não atendem os requisitos preconizados para estabelecimentos de saúde e não são padronizados. Esses itens: piso, forro, esquadrias estão sendo substituídos gradualmente de acordo com as reformas e manutenções dos respectivos prédios.

A parte elétrica e hidráulica dos prédios são antigas e fora dos padrões de segurança vigentes e existem setores do hospital que estão sem bate-macas e cantoneiras.

Segue abaixo a situação atual por Bloco no que se refere aos itens objeto do presente Plano de Trabalho.

1. Bloco São Camilo (antigo Bloco B)



Conta com uma área de 7.070,00 m² e abrigará em seus pavimentos conforme layout abaixo leitos de internação, apoio técnico, administrativo e operacional:




Área Total: 7.070 m²

Situação atual:

- As esquadrias das áreas de internação do Bloco São Camilo não dispõe de padronização, e encontram-se fora das exigências para estabelecimentos de saúde:




- O revestimento de pisos das áreas de circulação e dos quartos do Bloco São Camilo: de granilite, partes são com vinílico em placas



2. O Bloco São Miguel (antigo bloco A)

Conta com uma área de 9.701 m², térreo e mais 5 pavimentos, sendo que o térreo abriga área de apoio administrativo, de internação, centro cirúrgico, maternidade, UTI neonatal e um centro de diagnóstico conforme layout abaixo:

BLOCO SÃO MIGUEL



Área Total: 9.701 m²
Centro de Imagem e Diagnóstico: 980 m²

Situação atual:

- A área destinada ao Centro Diagnóstico passou por reparos no ano de 2017 e nesse momento apresenta necessidade de nova pintura, reparos elétricos e substituição de forro, além de instalação de bate macas e cantoneiras.



Assinatura



2/2










[Handwritten signature]



OBJETO A SER EXECUTADO

Custeio - prestação de serviço especializado

Bloco São Camilo:

- Substituição de esquadrias;
- Substituição de revestimento de piso.

Bloco São Miguel:



- Substituição de forro;
- Pintura de parede interna e portas;
- Substituição de luminárias;
- Substituição de piso;
- Substituição de bate macas e cantoneiras.

ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS E METODOLOGIA

A metodologia adotada para a execução será cotação prévia de 03 orçamentos:

1. Desmobilização das áreas assistenciais e administrativas a serem adequadas, sendo que a instituição remaneja para outras áreas sem prejuízo ao atendimento prestado;
2. Mediante programação de adequações e de manutenção, a gerência predial e setor de engenharia solicita orçamentos junto a empresas especializadas no mercado (mapas de cotação anexos);
3. Analisa as propostas/orçamentos recebidos.
4. Após avaliação do engenheiro da Instituição responsável pela manutenção predial, a equipe técnica selecionará o menor preço, melhor técnica e melhor custo-benefício, seleciona a empresa e inicia a execução.
5. Entrega da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e Projetos Arquitetônico nos moldes previstos nas Legislações pertinentes, quando for o caso.
6. A prestação de serviços seguirá de acordo com a Lei 6.496/77 (ART).

PÚBLICO ALVO

A população direta a ser assistida nos limites contemplados neste instrumento serão:

- Os usuários SUS e funcionários da Instituição que usufruirão de áreas do Bloco São Camilo e Bloco São Miguel de acordo com as normas técnicas e de funcionamento vigentes, espaços acolhedores e humanizados;

ESTRUTURA FÍSICA

Instalações físicas objeto:

- ✓ **Leitos de internação do Bloco São Camilo – layout no item Descrição da Realidade;**
- ✓ **Área do Centro Diagnóstico do pavimento térreo do Bloco São Miguel – layout no item Descrição da Realidade.**

AÇÕES INDISPENSÁVEIS

1. Dispor dos projetos e registros conforme a legislação vigente e de Responsabilidade Técnica;
2. Realizar Cotação Prévia De Preços;
3. Contratar empresa especializada para execução dos serviços;
4. Monitorar o cumprimento do contrato;
5. Prestar Contas.



METAS A SEREM ATINGIDAS

Meta Quantitativas: Garantir a pintura de 666,06 m² de parede, a substituição de 558,52 m² de forro, 417 m² de piso e 63 luminárias no Bloco São Miguel;

Ações para Alcance: realização de pintura de 666,06 m² de parede, instalação de 558,52 m² de forro, 417 m² de piso e 63 luminárias no Bloco São Miguel;

Situação Atual: Pintura, forro, piso e instalações elétricas Bloco São Miguel, velhos, desgastados, com solução de continuidade.

Situação Pretendida: Pintura, forro, piso e instalações elétricas novas na área do centro diagnóstico do Bloco São Miguel.

Indicador de Resultado: Total de metros quadrados de pintura, piso, forro e instalações elétricas na área do centro diagnóstico do Bloco São Miguel.

Fórmula de Cálculo do Indicador:

M² de piso vinílico instalado / M² de piso vinílico proposto x 100

M² de forro instalado / M² de forro instalado proposto x 100

M² de parede com pintura nova no Bloco São Miguel / M² de parede com pintura velha no Bloco São Miguel x 100

Nº de luminárias substituídas / nº de luminárias propostas de substituição x 100

Fonte do Indicador: Relatório Técnico da Engenharia

Meta Quantitativas: Garantir a instalação de 106 esquadrias e 465,2 m² de piso vinílico na área de internação do Bloco São Camilo;

Ações para Alcance: Instalação de 106 esquadrias e 465,2 m² de piso vinílico na área de internação do Bloco São Camilo.

Situação Atual: Esquadrias e piso fora dos padrões definidos na RDC 50

Situação Pretendida: Esquadrias e piso atendendo a RDC 50, apresentando alta durabilidade, resistência e fácil limpeza contra fungos e bactérias.

Indicador de Resultado: Total de esquadrias e área de piso instaladas na internação no Bloco São Camilo

Fórmula de Cálculo do Indicador: Nº de esquadrias instaladas / nº de esquadrias planejadas no presente Plano de Trabalho x 100

M² de piso vinílico instalado / M² de piso vinílico proposto x 100

Fonte do Indicador: Relatório Técnico da Engenharia

Meta Qualitativa: Aumentar o nível de satisfação dos usuários referente às instalações físicas no Bloco São Camilo e São Miguel

Ações para Alcance: Instalação de climatização e novas esquadrias de áreas de internação do Bloco São Camilo, e de nova pintura, forro, piso e elétrica no Bloco São Miguel;

Situação Atual: Pesquisa de satisfação referente às instalações físicas com média do trimestre com 80% entre ótimo e bom

Situação Pretendida: Pesquisa de satisfação referente às instalações físicas com média do trimestre superior a 80% entre ótimo e bom

Indicador de Resultado: Relatório de Pesquisa de satisfação referente às instalações físicas dos Blocos São Camilo e São Miguel antes das reformas propostas x pesquisa de satisfação referente às instalações físicas após as reformas propostas.

Fórmula de Cálculo do Indicador: Percentual de satisfação referente às instalações físicas antes da reforma proposta / percentual de satisfação referente às instalações físicas após a reforma proposta x 100

Fonte do Indicador: Ouvidoria

RECURSOS HUMANOS

Não haverá contratação direta de Recursos Humanos, tendo em vista que o Plano de Trabalho tem como objeto contratação de prestação de serviço.

RECURSOS MATERIAIS

Ficará sob responsabilidade da contratada o abastecimento, controle, armazenamento, fornecimento e logística de todos os insumos relacionados a consecução do objeto.

Ficará sob responsabilidade da Instituição fiscalizar a contratada referente a execução e atendimento ao escopo.

FORMAS EMPREGADAS PARA A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização se dará através:

1. Projeto: Pela Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, quando for o caso;
2. Execução da Emenda: pela Secretaria da Saúde que poderá designar outros membros para auxiliá-los no exercício da fiscalização;
3. Através do envio dos relatórios de metas qualitativas e quantitativas, memorial de atividade e relatórios com fotos. Além disso, a Unidade bem como a Gestão e Coordenação se manterá à disposição para quaisquer esclarecimentos a qualquer tempo, bem como a fiscalização in loco, quase a Secretaria da Saúde considere necessário.

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Sintético

Fase 1	Seleção de empresas para fornecimento da prestação de serviços	15 dias
Fase 2	Execução dos serviços conforme cronograma de desembolso / Acompanhamento das metas e indicadores	195 dias
Fase 3	Realizar fiscalização/ vistoria ao final de cada etapa de execução, elencadas no cronograma de prestação de serviços	Conforme estipulado no cronograma
Fase 4	Emissão de relatórios de prestação de contas referente a execução do projeto e da parte financeira	Mensal
Fase 5	Emissão de relatórios de prestação de contas. Acompanhamento junto à Controladoria e Tribunal de Contas	Trimestral e ao final da execução

Detalhado

Item	Fase 1 mês 01 1 a 30 dias	Fase 2 mês 02 31 a 60 dias	Fase 3 mês 03 61 a 90 dias	Fase 4 mês 04 92 a 120 dias	Fase 5 mês 05 121 a 150 dias	Fase 6 mês 06 151 a 180 dias	Fase 7 mês 07 181 a 195 dias
1. Seleção de empresas para fornecimento da prestação de serviços	X						
2. Execução dos serviços conforme cronograma de desembolso / Acompanhamento das metas e indicadores							
2.1 Esquadrias	x						
2.2 Piso vinílico	x						
2.3 Posto de observação, banheiro, rup, sala comando, sala exame, comp. técnicos, vestiário m, consultório	x						
2.4 Sala técnica, vestíbulo, sala digitação, mamografia 1, mamografia 2, comando de tomografia, banheiro, depósito, reparo de medicamento, densitometria		x					
2.5 Raio x, banheiros, comando			x				
2.6 Hall, digitalização, vestiário funcionários, depósito, us1, banheiros, us2, jardim de inverno				x			
2.7 Circulação, recepção, banheiros, adm, laudos, entrega de exames, banheiros, raio-X, sala digitalização e banheiro, us3 e banheiro					x		
2.8 Circulação e toda área de espera e limpeza final						x	
3. Realizar fiscalização/ vistoria ao final de cada etapa de execução, elencadas no cronograma de prestação de serviços	x	x	x	x	x	x	X
4. Emissão de relatórios de prestação de contas referente a execução do projeto e da parte financeira	x	x	x	x	x	x	x
5. Emissão de relatórios de prestação de contas. Acompanhamento junto à Controladoria e Tribunal de Contas			x			x	x

MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE

As medidas de acessibilidade terão como referências básicas a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o Decreto Federal nº 5.296/2004, o conjunto de Normas de Acessibilidade da Associação Brasileira de Acessibilidade – ABNT, em especial a NBR 9050 - Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos e as demais leis federais, estaduais, municipais e normas brasileiras que tratam do tema em estudo.

OBJETIVOS GERAIS

- Atender às Normas Técnicas de funcionamento e de segurança, principalmente a RDC 50/2022 e NBR 7256/2021



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Qualificar o tratamento do ar;
2. Proporcionar superfícies e revestimentos de piso e paredes que viabilizem a adequada higienização;
3. Humanizar o ambiente assistencial;

LOCAL DESTINADO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Prédio Bloco São Camilo e Bloco São Miguel – Santa Casa de Sorocaba
Avenida São Paulo, 750 – Árvore Grande – Sorocaba/SP

VALOR DA PROPOSTA

R\$1.000.000,00 (Um milhão de reais)

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Nº	Natureza	Tipo Objeto	Aplicação	Proponente	%	Concedente	%	Total	%
1	Custeio	Aquisição de prestação de serviços (material e mão de obra) para instalação de esquadrias.	R\$ 221.041,56	R\$ 0,00	0	R\$ 221.041,56	100	R\$ 221.041,56	100
2	Custeio	Aquisição de prestação de serviços (material e mão de obra) para instalação de piso vinílico.	R\$ 120.952,00	R\$ 0,00	0	R\$ 120.952,00	100	R\$ 120.952,00	100
3	Custeio	Aquisição de prestação de serviços material e mão de obra) manutenção e reforma	R\$ 658.027,78	R\$ 21,34	0,003243	R\$ 658.006,44	99,996757	R\$ 658.027,78	100
Total			R\$ 1.000.021,34	R\$ 21,34	0,002134	R\$ 1.000.000,00	99,997866	R\$ 1.000.021,34	100

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Nº	ITEM	APLICAÇÃO	TIPO DE AQUISIÇÃO	DESEMBOLSO							TOTAL
				FASE 1 MÊS 01 - a 30 dias	FASE 2 MÊS 02 31 a 60 dias	FASE 3 MÊS 03 61 a 90 dias	FASE 4 MÊS 04 92 a 120 dias	FASE 5 MÊS 05 121 a 150 dias	FASE 6 MÊS 06 151 a 180 dias	FASE 7 MÊS 07 181 a 195 dias	
	ESQUADRIAS	prestação de serviços- Instalação	Material e Mão de Obra	R\$ 221.041,56							R\$ 221.041,56
2	PISO VINÍLICO	prestação de serviços- Instalação	Material e Mão de Obra	R\$ 120.952,00							R\$ 120.952,00
3	POSTO DE OBSERV, BANHEIRO, RUP, SALA COMANDO, SALA EXAME, COMP. TECNICOS, VESTIARIOM CONSULTORIO.	prestação de serviços , piso, forro, pintura, luminarias, bate-maca e cantoneira	Material e Mão de Obra	R\$ 149.344,82							R\$ 149.344,82
4	SALA TECNICA, VESTIBULO, SALA DIGITAÇÃO, MAMOGRAFIA 1, MAMOGRAFIA 2, COMANDO DE TOMOGRAFIA, BANHEIRO, DEPOSITO, REPARO DE MEDICAMENTO, DENSITOMETRIA.	prestação de serviços , plso, forro, pintura, luminarias, bate-maca e cantoneira	Material e Mão de Obra		R\$ 131.812,44						R\$ 131.812,44
5	RAIO X, BANHEIROS, COMANDO	prestação de serviços , piso, forro, pintura, luminarias, bate-maca e cantoneira	Material e Mão de Obra			R\$ 89.721,16					R\$ 89.721,16
6	HALL, DIGITALIZAÇÃO, VESTIARIO FUNCIONARIOS, , DEPOSITO, US1, BANHEIROS, US2, JARDIM DE INVERNO.	prestação de serviços , piso, forro, pintura, luminarias, bate-maca e cantoneira	Material e Mão de Obra				R\$ 82.307,58				R\$ 82.307,58

7	CIRCULAÇÃO, RECEPÇÃO, BANHEIROS, ADM, LAUDOS, ENTREGA DE EXAMES, BANHEIROS, RAIOS, SALA DIGITALIZAÇÃO E BANHEIRO, US3 E BANHEIRO.	prestação de serviços, piso, forro, pintura, luminárias, batente e cantoneira	Material e Mão de Obra						R\$ 178.521,07		R\$ 178.521,07
8	CIRCULAÇÃO E TODA AREA DE ESPERA E LIMPEZA FINAL	prestação de serviços, piso, forro, pintura, luminárias, batente e cantoneira	Material e Mão de Obra						R\$ 26.320,71		R\$ 26.320,71
TOTAL GERAL				R\$ 491.338,38	R\$ 131.812,44	R\$ 89.721,16	R\$ 82.307,58	R\$ 178.521,07	R\$ 26.320,71	R\$ 0,00	R\$ 1.000.021,34

Mês	Valor	%	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
1 (1ª Parcela)	R\$ 491.338,38	100	R\$ 0,00	0	R\$ 491.338,38	100	R\$ 491.338,38
2 (2ª Parcela)	R\$ 131.812,44	100	R\$ 0,00	0	R\$ 131.812,44	100	R\$ 131.812,44
3 (3ª Parcela)	R\$ 89.721,16	100	R\$ 0,00	0	R\$ 89.721,16	100	R\$ 89.721,16
4 (4ª Parcela)	R\$ 82.307,58	100	R\$ 0,00	0	R\$ 82.307,58	100	R\$ 82.307,58
5 (5ª Parcela)	R\$ 178.521,07	100	R\$ 0,00	0	R\$ 178.521,07	100	R\$ 178.521,07
6 (6ª Parcela)	R\$ 26.320,71	100	R\$ 21,34	0,08107684	R\$ 26.299,37	99,918923	R\$ 26.320,71
7	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0
Total	R\$ 1.000.021,34	100	0	0	R\$ 1.000.000,00	100	R\$ 1.000.021,34

Observação: os valores que constam são os orçamentos de menor preço.

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba aportará R\$ 21,34 (vinte um Reais e trinta e quatro centavos) como contrapartida desta emenda com recurso próprio.

PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

A partir da assinatura por 7 meses.

ANEXO

Orçamentos

Sorocaba, 03 de setembro de 2024



Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

MAPA DE COTAÇÃO		
SOLICITANTE: RAPHÁEL	SETOR: ENGENHARIA	Nº: 20240508
FINALIDADE: REFORMA DO SETOR DE IMAGEM SÃO JOSÉ - BLOCO SÃO MIGUEL	DATA: 27/05/2024	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD.	UNID.	1ª PROPOSTA AOL CONSTRUÇÃO & ADMINISTRAÇÃO		2ª PROPOSTA ESTUDIO PROZA LTDA		3ª PROPOSTA EDIFFICA ENGENHARIA	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	VB	INCLUSO	R\$ -	R\$ 2.030,00	R\$ 2.030,00	INCLUSO	R\$ -
2	POSTO DE OBSERV, BANHIRO, RUP, SALA COMANDO, SALA EXAME, COMP. TECNICOS, VESTIARIOM CONSULTORIO.	110,10	M2	R\$ 1.356,45	R\$ 149.344,82	R\$ 1.482,57	R\$ 163.231,31	R\$ 2.316,35	R\$ 255.030,32
3	SALA TECNICA, VESTIBULO, SALA DIGITAÇÃO, MAMOGRAFIA 1, MAMOGRAFIA 2, COMANDO DE TOMOGRAFIA, BANHEIRO, DEPOSITO, REPARO DE MEDICAMENTO, DENSITOMETRIA.	122,95	M2	R\$ 1.072,08	R\$ 131.812,44	R\$ 1.243,97	R\$ 152.946,44	R\$ 1.572,68	R\$ 193.360,74
4	RAIO X, BANHEIROS, COMANDO	62,48	M2	R\$ 1.436,00	R\$ 89.721,16	R\$ 1.384,09	R\$ 86.478,02	R\$ 2.009,06	R\$ 125.463,40
5	HALL, DIGITALIZAÇÃO, VESTIARIO FUNCIONARIOS, , DEPOSITO, US1, BANHEIROS, US2, JARDIM DE INVERNO.	55,75	M2	R\$ 1.476,37	R\$ 82.307,58	R\$ 1.543,65	R\$ 86.058,38	R\$ 2.281,83	R\$ 127.211,96
6	CIRCULAÇÃO, RECEPÇÃO, BANHEIROS,ADM, LAUDOS, ENTREGA DE EXAMES, BANHEIROS, RAIOX, SALA DIGITALIZAÇÃO E BANHEIRO, US3 E BANHEIRO.	175,22	M2	R\$ 1.018,84	R\$ 67.126,85	R\$ 981,59	R\$ 69.889,00	R\$ 2.038,04	R\$ 151.376,36
7	CIRCULAÇÃO E TODA AREA DE ESPERA.	207,24	M2	R\$ 615,87	R\$ 127.633,79	R\$ 643,58	R\$ 133.365,30	R\$ 966,71	R\$ 200.941,43
8	LIMPEZA FINAL	734,74	M2	R\$ 13,72	R\$ 10.080,00	R\$ 3,99	R\$ 2.934,00	INCLUSO	R\$ -

TOTAL:	R\$ 698.026,64	R\$ 696.932,45	R\$ 1.052.784,20
FORMA DE PAGAMENTO	A COMBINAR	CONFORME MEDIÇÕES	A COMBINAR

OBSERVAÇÃO:	CONTATO: ANDRÉ LEME: 15 99104-1820	CONTATO: RICARDO: 15 99626-5258	CONTATO: JOÃO VICTOR: 15 99698-0147
	PROPOSTA SN	PROPOSTA 028/2023	PROPOSTA 029/24
	PRAZO DE ENTREGA 4 MESES	PRAZO DE ENTREGA 120 DIAS	PRAZO DE ENTREGA 90 DIAS
	PAGAMENTO: A COMBINAR	PAGAMENTO: MEDIÇÕES	PAGAMENTO: A COMBINAR


Reinaldo Beserra dos Reis
 Superintendente Executivo
 Irmandade da Santa Casa de
 Misericórdia de Sorocaba

MAPA DE COTAÇÃO			
SOLICITANTE: DÉBORA	SETOR: ENGENHARIA	N°: 20240326	
FINALIDADE: JANELAS PARA REFORMA DA UTI 3° E 2 PAVIMENTO - BLOCO SÃO CAMILO	DATA: 03/09/2024		

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD.	UNID.	1ª PROPOSTA		2ª PROPOSTA		3ª PROPOSTA	
				PV BENEFICIADORA	WEIKU	ESTRELA RADIANTE ESQUADRIAS			
1	JANELAS DE VIDRO FIXO LAMINADO OPACO 1,20X1,05 (HALL)	4,00	UN	R\$ 772,00 R\$ 3.088,00	R\$ 2.349,83 R\$ 9.399,32	R\$ 1.839,00 R\$ 7.356,00			
2	JANELAS DE VIDRO FIXO LAMINADO OPACO 0,80X0,80 (WC)	22,00	UN	R\$ 392,32 R\$ 8.631,04	R\$ 1.719,33 R\$ 37.825,26	R\$ 1.110,00 R\$ 24.420,00			
3	JANELAS DE VIDRO TEMPERADO INSULADO COM PERSIANA 1,20X1,05 (LEITOS)	9,00	UN	R\$ 4.788,00 R\$ 43.092,00	R\$ 8.161,18 R\$ 73.450,62	R\$ 8.926,00 R\$ 80.334,00			
4	JANELAS DE VIDRO TEMPERADO INSULADO COM PERSIANA 0,60X1,05 (LEITOS)	50,00	UN	R\$ 2.394,00 R\$ 119.700,00	R\$ 4.486,06 R\$ 224.303,00	R\$ 6.056,00 R\$ 302.800,00			

TOTAL:	R\$	174.511,04	R\$	344.978,20	R\$	414.910,00
FORMA DE PAGAMENTO		A COMBINAR		A COMBINAR		A COMBINAR
OBSERVAÇÃO:		CONTATO: ALLAN: 15 99702-1613		CONTATO: EURICO: 15 98156-8800		CONTATO: SUELI: 15 99771-2294
		PROPOSTA 19 de março de 2024		PROPOSTA AG109121		PROPOSTA P-24-03-21582-R1

Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba



**Santa Casa
de Misericórdia**
de Sorocaba

MAPA DE COTAÇÃO

FINALIDADE: PISO VINÍLICO - Bloco São Camilo	DATA: 28/05/2024
--	------------------

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	UNID	MELHOR PROPOSTA Guimarães Sobrinho Revestimento	2ª PROPOSTA Ferraz Pisos LTDA	3ª PROPOSTA Smart Center Comercio de Matwriais Eireli	4ª PROPOSTA HT Tecnologia em obras Ltda
1	PISO VINÍLICO	465,2	METRO	120.952,00	125.604,00	146.579,87	204.036,72


Reinado Beserra dos Reis

Superintendente Executivo
Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba